

# 쾌적하고 품격있는 도시 조성

- 편리한 도로 교통망 구축
- 안전하고 쾌적한 환경조성
- 품격있는 도시공간 조성

## 울산 외곽순환도로 두동IC 유치

| 임기구분 | 사업주체 | 신규여부 | 사업기간 | 예산구분      | 도로과 도로계획팀       |                  |
|------|------|------|------|-----------|-----------------|------------------|
| 임기내  | 공기업  | 지속   | 단기   | 예산        | 팀장/김태연<br>☎2471 | 담당자/안효진<br>☎2475 |
| 이행률  | 100% |      | 추진상황 | 완료(2023년) |                 |                  |

### □ 임기 내 이행목표

| 임기내 전체 목표           | 울산 외곽순환도로 두동 IC 사업계획 유치              |
|---------------------|--------------------------------------|
| (임기1년) 2022.12월말 기준 | [한국도로공사] 기본 및 실시설계 추진                |
| (임기2년) 2023.12월말 기준 | [한국도로공사] 기본설계 사업계획 적정성 재검토 시행(기획재정부) |
| (임기3년) 2024.12월말 기준 | [한국도로공사] 총사업비 협의 완료(기획재정부)           |

### □ 현황 및 정책목표

- 현 황 : 균형발전 및 교통서비스 측면을 고려한 주민(2,140명) 숙원(두동 IC개설) 건의서 진달(2020. 7. 21.)
- 정책목표 : 경부 고속도로 및 울산~포항 고속도로와 연계하는 울산 동·서 간 연결도로망 구축

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2019. ~ 2029.
- 위치(대상) : 울주군 두서면 ~ 북구 가대동
- 사업규모(내용) : 도로개설 L=14.8km, B=23.4m(4차로)
- 소요예산 : 9,122억원

### □ 기대효과

- 연결도로망 구축으로 교통서비스(접근성) 제고 및 주민 숙원 해소

## □ 연도별 추진일정

| 추진상황      | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |
|-----------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|           | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  |
| 기본 및 실시설계 |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 총사업비 협의   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |

## □ 연도별 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 |         | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026. 6월 | 임기후     |
|-----|---------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|
| 계   | 902,334 | 76,082 | 41,290 | 57,256 | 54,478 | 150,000  | 523,228 |
| 국비  | 407,686 | 3,923  | 41,290 | 57,256 | 51,478 | 75,000   | 178,739 |
| 시비  | 0       |        |        |        |        |          |         |
| 군비  | 0       |        |        |        |        |          |         |
| 기타  | 494,648 | 72,159 | 0      | 0      | 3,000  | 75,000   | 344,489 |

※ 2020~2021년(기투자) : 9,900백만원(국비 5,443, 기타 4,457)

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표    |    | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 기본 실시설계 | 목표 | 50%   | 100%  |       |       |       |
|         | 실적 | 50%   | 100%  |       |       |       |
| 총사업비 협의 | 목표 |       |       | 100%  |       |       |
|         | 실적 |       |       | 100%  |       |       |

## □ 추진실적

- 2019. 1. : [한국도로공사] 사업계획 적정성 검토 및 타당성 평가
- 2021. 2. : [한국도로공사] 기본 및 실시설계용역 착수
- 2022. 7. : [한국도로공사] 주민간담회 개최
- 2023. 1. : [한국도로공사] 도로 개설 계획 수립 반영
- 2023. 5. : [한국도로공사] 기획재정부 협의(1차)\* / KDI 사업적정성 검토 의뢰
- 2023. 6. : [한국도로공사] 기본설계 사업계획 적정성 재검토 시행
- 2024. 6. : [한국도로공사] 기본설계에 따른 총사업비 협의 완료
- 2024. 7. : [한국도로공사] 실시설계용역 추진('24. 12. 완료)

## □ 추진계획

- 2026. 상반기 : [한국도로공사] 도로구역 결정 고시
- 2026. 하반기 : [한국도로공사] 보상협의 추진

## □ 현황사진 및 위치도



## KTX 울산역~삼동간 연결도로 조기 개설

| 임기구분 | 사업주체 | 신규여부 | 사업기간 | 예산구분 | 도로과 도로계획팀       |                  |
|------|------|------|------|------|-----------------|------------------|
| 임기내  | 시    | 지속   | 장기   | 예산   | 팀장/김태연<br>☎2471 | 담당자/박상현<br>☎2472 |
| 이행률  | 70%  |      | 추진상황 | 정상추진 |                 |                  |

### □ 임기 내 이행목표

| 임기내 전체 목표           | 공사 착공                  |
|---------------------|------------------------|
| (임기1년) 2022.12월말 기준 | [郡→市] 기본 및 실시설계 사업비 부담 |
| (임기2년) 2023.12월말 기준 | [市] 기본 및 실시설계 추진       |
| (임기3년) 2024.12월말 기준 | [市] 기본 및 실시설계 추진       |
| (임기4년) 2025.12월말 기준 | [市] 보상 추진              |
| (임기5년) 2026.06월말 기준 | [市] 보상 완료 및 공사 착공      |

※ 임기 내 이행목표(집행계획)에 따라 君 재원 50% 부담(확보)

### □ 현황 및 정책목표

- 현 황 : 「역세권 복합특화단지」, 「공공택지조성」 등 KTX 역세권 일대 공공·민간 개발(교통) 수요 증가 (국도24호선 교통집중)
- 정책목표 : 국도 24호선 교통량 분산·「울리~삼동 간 도로」 연계·  
남울주(온산 온양 등) 지역 KTX울산역 간 교통편의(접근성) 제공

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. ~ 2029.
- 위치(대상) : 삼동면 하잠리 ~ 삼남읍 신화리(KTX울산역)
- 사업규모(내용) : 도로개설 L=3.3km, B=17.5m(4차로)
- 소요예산 : 121,470백만원(시비 63,070, 군비 58,400)

※ 예산구성 : 설계비 등 4,300, 보상비 4,670, 공사비 111,280, 기타 1,220

## □ 기대효과

- 연결도로망 구축으로 교통서비스(접근성) 제고 및 주민 숙원 해소

## □ 연도별 추진일정

| 추진상황      | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |
|-----------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|           | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  |
| 기본 및 실시설계 |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 보상 및 공사착공 |      |     |      |     |      |     |      |     |      |

## □ 연도별 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 |         | 기투자 | 2022  | 2023 | 2024 | 2025  | 2026 6월 | 임기후 |
|-----|---------|-----|-------|------|------|-------|---------|-----|
| 계   | 121,470 | 500 | 3,800 | 0    | 0    | 6,000 | 111,170 |     |
| 국비  | 0       |     |       |      |      |       |         |     |
| 시비  | 63,070  | 500 | 1,650 | 0    | 0    | 2,000 | 58,920  |     |
| 군비  | 58,400  | 0   | 2,150 | 0    | 0    | 4,000 | 52,250  |     |
| 기타  | 0       |     |       |      |      |       |         |     |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표      |    | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|-----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 기본 및 실시설계 | 목표 |       | 50%   | 70%   | 100%  |       |
|           | 실적 |       | 50%   | 70%   | 90%   |       |
| 보상 및 공사착공 | 목표 |       |       |       | 50%   | 100%  |
|           | 실적 |       |       |       |       |       |


## □ 추진실적

- 2022. 10. : [군 → 시] 사업비(설계용역비 2,150백만원) 분담
- 2023. 1. : [울산광역시] 기본 및 실시설계용역 착수
  - ※ 용역일시 정지 : '24. 5. 27.(행정절차 이행)
- 2024. 6. : [울산광역시] 도시관리계획(변경) 입안(결정 '24. 10.)
- 2025. 2. : [군 → 시] 사업비(공사비 4,000백만원) 분담
- 2025. 3. : [울산광역시] 건설기술자문위원회 자문(마무리단계)
- 2025. 4. : [울산광역시] 실시계획을 위한 열람공고
- 2025. 5. : [울산광역시] 실시계획을 위한 관계기관 협의
- 2025. 8. : [울산광역시] 실시계획 고시
- 2025. 9. : [울산광역시] 분할 측량 및 보상계획 공고
- 2025. 11. : [울산광역시] 기본 및 실시설계용역 완료

## □ 추진계획

- 2026. 2. : [울산광역시] 보상계획 열람공고 등 보상업무 추진
- 2026. 4. : [울산광역시] 공사 발주 및 착공

## □ 현황사진 및 위치도



## 현장사진



## 시점부



## 종점부

## 웅촌 곡천~양산 웅상구간 광역도로 조기개설

| 임기구분 | 사업주체 | 신규여부 | 사업기간 | 예산구분 | 도로과 도로보상팀       |                  |
|------|------|------|------|------|-----------------|------------------|
| 임기내  | 울주군  | 지속   | 장기   | 예산   | 팀장/기명분<br>☎2421 | 담당자/백선희<br>☎2423 |
| 이행률  | 80%  |      | 추진상황 | 정상추진 |                 |                  |

### □ 임기 내 이행목표

| 임기내 전체 목표           | 공사 착공     |
|---------------------|-----------|
| (임기1년) 2022.12월말 기준 | 실시설계용역 완료 |
| (임기2년) 2023.12월말 기준 | 보상 추진     |
| (임기3년) 2024.12월말 기준 | 보상 추진     |
| (임기4년) 2025.12월말 기준 | 보상 추진     |
| (임기5년) 2026.06월말 기준 | 공사 착공     |

### □ 현황 및 정책목표

- 현 황 : ‘제5차 대도시권 광역교통계획’ 중 일부 구간 추진 중
  - ① (국토부 주관) 웅촌 곡천삼거리 ~ 양산 용당사거리 (L=3.56km) 계획 중
  - ② (시 주관) 웅촌초등학교 사거리 ~ 춘해보건대(L=0.9km) 준공 (‘21. 1. 준공)
  - ③ (군 주관) 웅촌 곡천삼거리 ~ 춘해보건대(L=1.84km) 사업 추진 중
- 정책목표 : ‘제5차 대도시권 광역교통계획’ 일부 구간의 조속한 사업 완료

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. ~ 2027.
- 위치(사업주체) : 웅촌면 검단리 춘해보건대~곡천삼거리 일원(울주군)
- 사업규모(내용) : 도로확장 L=1.84km, B=10m(2차로) → 19m(4차로)
- 소요예산 : 19,322백만원(시비 1,100, 군비 18,222)

### □ 기대효과

- 대도시권 광역교통시설 확충 및 도로망 구축으로 편의 제공

## □ 연도별 추진일정

| 추진상황    | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |
|---------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|         | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  |
| 실시설계 추진 |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 보상 추진   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 공사 추진   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |

## □ 연도별 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 |        | 기투자 | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 | 2026 6월 | 임기후   |
|-----|--------|-----|-------|-------|-------|------|---------|-------|
| 계   | 19,322 | 200 | 2,000 | 3,100 | 3,000 | 600  | 3,022   | 7,400 |
| 국비  | 0      |     |       |       |       |      |         |       |
| 시비  | 1,100  | 0   | 0     | 1,100 |       |      |         |       |
| 군비  | 18,222 | 200 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 600  | 3,022   | 7,400 |
| 기타  | 0      |     |       |       |       |      |         |       |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표    |    | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 기본 실시설계 | 목표 | 100%  |       |       |       |       |
|         | 실적 | 100%  |       |       |       |       |
| 보상 추진   | 목표 |       | 50%   | 70%   | 90%   | 100%  |
|         | 실적 |       | 50%   | 70%   | 80%   | 100%  |
| 공사 착공   | 목표 |       |       |       |       | 100%  |
|         | 실적 |       |       |       |       |       |

## □ 추진실적

- 2020. 4. : 실시설계용역 착수
- 2023. 9. : 보상협의 요청(1차)
- 2023. 11. : 실시계획(변경)인가 등 사업인정고시이행용역 착수
- 2024. 1. : 보상협의 요청(2차)
- 2024. 8. : 도로구역 결정(변경) 고시 및 보상협의 요청(3차)
- 2024. 12. : 일부 구간 수용재결 완료
- 2025. 2. : 보상협의 요청(4차) [보상률 80%]
- 2025. 9. : 수용재결 신청
- 2025. 10. : 석면조사 완료

## □ 주민 소통 및 참여 실적

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |       |               |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>의안 번호</span> <span>5호</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>제정 일자</span> <span>2021.08.25</span> </div> </div> <hr style="border: 1px solid blue; margin: 10px 0;"/> <p style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;">웅촌면 검단리 1095-63 일원 도로확장공사</p> <hr style="border: 1px solid blue; margin: 10px 0;"/> <div style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">         울주군 경관위원회 심의 안건     </div> <div style="margin-top: 20px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">제 출 자</td> <td>울주군수</td> </tr> <tr> <td>제 출 일</td> <td>2021. 08. 05.</td> </tr> </table> </div> | 제 출 자               | 울주군수 | 제 출 일 | 2021. 08. 05. |  |
| 제 출 자                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 울주군수                |      |       |               |                                                                                     |
| 제 출 일                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2021. 08. 05.       |      |       |               |                                                                                     |
| 경관위원회(2021. 8. 25.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 주민설명회(2023. 7. 14.) |      |       |               |                                                                                     |



## □ 문제점 및 대책

- 문 제 점 : 토지소유자 협의보상금 소극적 수령에 따른 지연 등
- 대     책 : 토지 보상 협의 및 수용재결 신속 추진

## □ 추진계획

- 2026. 2. : 수용재결 완료 및 석면철거 공사 추진
- 2026. 4. : 공사 착공
- 2027. 12. : 공사 준공

## □ 현황사진 및 위치도



## 범서~율리간 군청사 직행로 개설

| 임기구분 | 사업주체 | 신규여부 | 사업기간 | 예산구분      | 도로과 도로계획팀       |                  |
|------|------|------|------|-----------|-----------------|------------------|
| 임기내  | 울주군  | 신규   | 중기   | 예산        | 팀장/김태연<br>☎2471 | 담당자/이광희<br>☎2473 |
| 이행률  | 100% |      | 추진상황 | 완료(2025년) |                 |                  |

### □ 임기 내 이행목표

| 임기내 전체 목표           | 국도·국지도 건설계획 예비타당성 사업대상 반영                   |
|---------------------|---------------------------------------------|
| (임기1년) 2022.12월말 기준 | -                                           |
| (임기2년) 2023.12월말 기준 | 타당성조사 및 기본계획 용역 착수                          |
| (임기3년) 2024.12월말 기준 | 타당성조사 및 기본계획 용역 완료 및 국도·국지도 건설계획 반영 건의 및 협의 |
| (임기4년) 2025.12월말 기준 | 제6차 국도·국지도 건설계획 예비타당성 사업대상 반영               |
| (임기5년) 2026.06월말 기준 | -                                           |

### □ 현황 및 정책목표

- 현 황 : 제6차 국도·국지도 건설계획 일괄예타 대상사업 선정
- 정책목표 : 제6차 국도·국지도 건설계획 예비타당성 사업 대상 반영

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2031.
- 위치(대상) : 청량읍 율리 ~ 범서읍 서사리(다운) 일원
- 사업규모(내용) : 도로개설 L=7.2km, B=20m
- 소요예산 : 6,961억원(공사비 6,198, 보상비 341, 기타 422)

### □ 기대효과

- 연결도로망 구축으로 교통서비스(접근성) 제고 및 주민 숙원 해소

## □ 연도별 추진일정

| 추진상황                          | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |
|-------------------------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|                               | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  |
| 타당성조사 및 기본계획 수립               |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 국도·국지도 건설계획 건의 등              |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 제6차 국도·국지 건설계획 예비타당성 사업 대상 반영 |      |     |      |     |      |     |      |     |      |

## □ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 |         | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6월 | 임기후     |
|-----|---------|------|------|------|------|----------|---------|
| 계   | 696,100 | 400  | 0    | 0    | 0    | 0        | 695,700 |
| 국비  | 695,700 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        | 695,700 |
| 시비  | 0       |      |      |      |      |          |         |
| 군비  | 400     | 400  |      |      |      |          |         |
| 기타  | 0       |      |      |      |      |          |         |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표                           |    | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|--------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 타당성조사 및 기본계획 수립                | 목표 |       | 50%   | 100%  |       |       |
|                                | 실적 |       | 50%   | 100%  |       |       |
| 국도·국지도 건설계획 건의 등               | 목표 |       | 10%   | 100%  |       |       |
|                                | 실적 |       | 10%   | 100%  |       |       |
| 제6차 국도·국지도 건설계획 예비타당성 사업 대상 반영 | 목표 |       |       |       | 100%  | -     |
|                                | 실적 |       |       |       | 100%  | -     |


## □ 추진실적

- 2023. 4. : 제6차 국도·국지도 건설계획 건의 (시→국토부)
- 2023. 5. : 기본계획 및 타당성조사 용역 착수 (울주군)
  - (계획 노선) 청량 울리 ~ 범서 서사리(다운)
- 2023. 6. : 제6차 국도·국지도 건설계획 협의 (시·군 ↔ 국토부)
- 2024. 4. : 제6차 국도·국지도 건설계획 반영을 위한 협의 (군 ↔ 시)
  - (계획 노선) B/C 0.9 → (울산광역시) 비용 대비 편익 증대를 위한 노선계획 변경 검토 요청
- 2024. 5. : 기본계획 및 타당성조사 용역 완료 (울주군)
- 2024. 6. : 노선안 조정(종점부 변경)\*을 통한 비용 및 편익 분석 재검토
  - (당초 계획 노선) '청량 울리~범서 서사리' → (변경 검토 노선) '청량 울리~범서 구영리'
- 2025. 2. : 제6차 국도·국지도 건설계획 일괄예타 대상사업 선정
- 2025. 3. ~ : 제6차 국도·국지도 건설계획 예비타당성 조사(기재부)

## □ 참고사항

- 2026. 상반기 : 재정사업평가위원회(기재부) 및 도로정책심의회(국토부)
- 2026. 하반기 : 제6차 국도·국지도 건설계획 고시(국토부)

## □ 현황사진 및 위치도



## 범서 굴화 백천마을 강변도로 개설

| 임기구분 | 사업주체 | 신규여부 | 사업기간 | 예산구분 | 도로과 도로계획팀       |                  |
|------|------|------|------|------|-----------------|------------------|
| 임기외  | 울주군  | 신규   | 중기   | 예산   | 팀장/김태연<br>☎2471 | 담당자/이광희<br>☎2473 |
| 이행률  | 60%  |      | 추진상황 | 정상추진 |                 |                  |

### □ 임기 내 이행목표

| 임기내 전체 목표           | 공사 착공                  |
|---------------------|------------------------|
| (임기1년) 2022.12월말 기준 | -                      |
| (임기2년) 2023.12월말 기준 | -                      |
| (임기3년) 2024.12월말 기준 | 도시관리계획(변경) 및 실시설계용역 추진 |
| (임기4년) 2025.12월말 기준 | 도시관리계획(변경) 및 실시설계용역 추진 |
| (임기5년) 2026.06월말 기준 | 보상 추진 및 공사 착공          |

### □ 현황 및 정책목표

- 현 황 : 국도24호선(울밀로) 일대 공공·민간 개발\*(교통) 수요 증가가 예상되므로 강변도로(L=2.3km) 개설 필요

\* (개발) 울산 태화강변 공공주택지구(1,108세대 / 한국토지주택공사 주관) 등

- ① (기 개 설) 굴화주공 강변그린빌(4단지) ~ 삼호교 L=0.6km
- ② (LH 주관) 울산태화강변 공공주택지구 외 사업으로 도로개설 추진 중 L=0.7km
- ③ (군 주관) 범서 굴화 백천마을 강변도로(소1-8호) 개설공사 L=1.0km

- 정책목표 : ‘구영교~삼호교’ 간 강변남로(우회도로) 개설 및 교통량 분산

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2024. ~ 2027.
- 위치(사업주체) : 울주군 범서읍 구영교 ~ 태화강변 공공주택지구 일원(울주군)
- 사업규모(내용) : 도로개설 L=1.0km, B=10m
- 소요예산 : 7,781백만원(군비) ※ 설계비 200, 보상비 3,500, 공사비 4,000, 기타 81

### □ 기대효과

- 연결도로망 구축으로 교통서비스(접근성) 제고 및 주민 숙원 해소

## □ 연도별 추진일정

| 추진상황                 | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |
|----------------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|                      | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  |
| 도시관리계획(변경)<br>및 실시설계 |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 보상 추진                |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 공사 착공                |      |     |      |     |      |     |      |     |      |

## □ 연도별 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 |       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6월 | 임기후   |
|-----|-------|------|------|------|------|----------|-------|
| 계   | 7,781 | 0    | 0    | 200  | 70   | 611      | 6,900 |
| 국비  | 0     |      |      |      |      |          |       |
| 시비  | 0     |      |      |      |      |          |       |
| 군비  | 7,781 | 0    | 0    | 200  | 70   | 611      | 6,900 |
| 기타  | 0     |      |      |      |      |          |       |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표      |    | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|-----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 기본 및 실시설계 | 목표 |       |       | 50%   | 70%   | 100%  |
|           | 실적 |       |       | 50%   | 70%   |       |
| 보상 추진     | 목표 |       |       |       |       | 100%  |
|           | 실적 |       |       |       |       |       |
| 공사 착공     | 목표 |       |       |       |       | 100%  |
|           | 실적 |       |       |       |       |       |

## □ 추진실적

- 2024. 2. : 기본 및 실시설계, 도시관리계획(변경) 결정 용역 추진
- 2024. 6. : 하천구역 저축에 따른 낙동강유역환경청 사전 협의(1차)
  - (협의의견) 하천기본계획 재수립 중으로 향후 재협의 요망
- 2025. 1. : 실시설계를 위한 지반조사(시추) 완료
- 2025. 4. : 하천구역 저축에 따른 낙동강유역환경청 사전 협의(2차)
  - (보완사항) 뒷비탈 노면수 처리 배수체계, 기존 제방 준치 후 보축계획 재검토
- 2025. 5. : 굴화수질개선사업소 축구장 편입에 따른 시 하수관리과 사전 협의
  - (협의내용) 축구장 최소 규격 규정에 맞게 너비 5미터 축소 가능여부 검토 요청
- 2025. 6. : 하천구역 저축에 따른 낙동강유역환경청 사전 협의(3차)
- 2025. 10. : 하천구역 저축에 따른 낙동강유역환경청 사전 협의(4차)
- 2025. 12. : 개발제한구역 내 농업적성도 협의(농림부)

## □ 추진계획

- 2026. 1. : 개발제한구역 내 농업적성도 협의 완료(농림부)
- 2026. 2. : 개발제한구역 내 관리계획 미반영시설 협의(국토부)
- 2026. 3. : 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시
- 2026. 4. : 실시계획작성 고시 및 공사 착공
- 2026. 7. : 보상 및 수용재결 추진
- 2027. 12. : 공사 준공

## □ 현황사진 및 위치도



## 웅촌 구조천교 교량 재가설공사

| 임기구분 | 사업주체 | 신규여부 | 사업기간 | 예산구분      | 도로과 도로시설물팀      |                  |
|------|------|------|------|-----------|-----------------|------------------|
| 임기내  | 울주군  | 지속   | 단기   | 예산        | 팀장/안진익<br>☎2451 | 담당자/김호렬<br>☎2453 |
| 이행률  | 100% |      | 추진상황 | 완료(2024년) |                 |                  |

### □ 임기 내 이행목표

| 임기내 전체 목표           | 공사 준공                        |
|---------------------|------------------------------|
| (임기1년) 2022.12월말 기준 | 실시설계용역(보완) 준공, 편입부지 협의 보상 추진 |
| (임기2년) 2023.12월말 기준 | 편입부지 보상완료, 공사착공              |
| (임기3년) 2024.12월말 기준 | 공사준공                         |

### □ 현황 및 정책목표

- 현 황 : 회야강 하천정비기본계획의 하천 홍수위 보다 교량이 1.5m 낮게 위치하여 태풍 및 집중호우 시 주택 및 농경지 피해 발생으로 교량 재가설 필요
- 정책목표 : 회야강 하천정비기본계획에 적합한 교량 시공으로 주민 통행 안전 확보 및 편의 도모

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2024.
- 위 치 : 웅촌면 초천리 277-128번지 일원(구 초천교)
- 주요내용 : 교량 재가설(L=128m B=10m)
- 소요예산 : 7,600백만원(군비 7,200, 특교세 400)

### □ 기대효과

- 교량 재가설 및 구조천교 진출입로 개선에 따른 이용자 편의성과 접근성 향상 목적

## □ 연도별 추진일정

| 추진상황   | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |
|--------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|        | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  |
| 실시설계추진 |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 부지매입   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 공사추진   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 공사준공   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |

## □ 연도별 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 |       | 2022  | 2023  | 2024 | 2025 | 2026. 6월 | 임기후 |
|-----|-------|-------|-------|------|------|----------|-----|
| 계   | 7,600 | 1,300 | 6,300 |      |      |          |     |
| 국비  | 400   | 400   |       |      |      |          |     |
| 시비  | 0     |       |       |      |      |          |     |
| 군비  | 7,200 | 900   | 6,300 |      |      |          |     |
| 기타  | 0     |       |       |      |      |          |     |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표    |    | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 기본 실시설계 | 목표 | 100%  |       |       |       |       |
|         | 실적 | 100%  |       |       |       |       |
| 착공      | 목표 |       | 100%  |       |       |       |
|         | 실적 |       | 100%  |       |       |       |
| 준공      | 목표 |       |       | 100%  |       |       |
|         | 실적 |       |       | 100%  |       |       |

## □ 추진실적

- 2020. 12. : 회야강 지방하천정비사업 실시설계용역 완료
- 2022. 10. : 교량 재가설공사 특별교부세 400백만원 확보
- 2022. 11. : 구초천교 외 1개소 재가설공사 실시설계(보완)용역 완료
- 2022. 12. : 접속도로 편입토지 분할측량 및 감정평가 추진
- 2022. 12. : 하천점용 허가 완료
- 2023. 2. : 공사 착공
- 2023. 3. : 지장물(하수도) 이설 사전협의
- 2023. 10. : 지장물(하수도) 이설 완료
- 2024. 3. : 교각, 교대 설치완료
- 2024. 4. : 거더 설치완료
- 2024. 5. : 상부슬래브 설치완료
- 2024. 8. : 호안블럭, 교량점검로 설치완료
- 2024. 11. : 교량 접속도로 공사 완료
- 2024. 12. : 공사 준공



## 범서 중리~두동 은편간 도로확장

| 임기구분 | 사업주체 | 신규여부 | 사업기간 | 예산구분 | 도로과 도로계획팀       |                  |
|------|------|------|------|------|-----------------|------------------|
| 임기내  | 울주군  | 지속   | 장기   | 예산   | 팀장/김태연<br>☎2471 | 담당자/이광희<br>☎2473 |
| 이행률  | 70%  |      | 추진상황 | 정상추진 |                 |                  |

### □ 임기 내 이행목표

| 임기내 전체 목표           | 보상 착수                |
|---------------------|----------------------|
| (임기1년) 2022.12월말 기준 | 도로사업 타당성 조사 추진       |
| (임기2년) 2023.12월말 기준 | 도로사업 타당성 조사 추진       |
| (임기3년) 2024.12월말 기준 | 타당성 조사 완료            |
| (임기4년) 2025.12월말 기준 | 기본 및 실시설계 추진         |
| (임기5년) 2026.06월말 기준 | 기본 및 실시설계 완료 및 보상 착수 |

### □ 현황 및 정책목표

#### ○ 현 황 : 교통량 분석 및 타당성조사 완료

- 교통량 분석 결과 「범서 중리 농어촌도로 303호(중지선)」 (터널포함, 810m) 개설보다는 군도 31호선 확장이 타당

※ 군도 31호선 확장 : 인근 공공개발\* 사업에 따른 군도 31호선 영향권 수요 증가 해소

\* 「울산외곽순환고속도로 두동IC」, 「선바위지구 공공주택개발사업」 등

- 두동 한국물산~두동면 행정복지센터 인근 회전교차로 (B=8→19.5m, L=2.83km)

#### ○ 정책목표 : 군도 31호선 영향권 개발수요에 따른 도로확장

### □ 사업개요

○ 사업기간 : 2021. ~ 2028.

○ 위치(대상) : 범서읍 중리 ~ 두동면 은편리(군도31호선)

○ 사업규모(내용) : 도로확장 L=3.6km, B=8→19.5m(왕복 4차로)

○ 소요예산 : 28,609백만원(군비)

## □ 기대효과

- 군도 31호선 영향권 개발수요에 따른 도로확장으로 교통편의 제공

## □ 연도별 추진일정

| 추진상황                           | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |
|--------------------------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|                                | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  |
| 기본 및 실시설계<br>(교통량 분석 및 타당성 조사) |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 우선순위 용역 추진                     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 기본 및 실시설계                      |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 보상 착수                          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |

## □ 연도별 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 |        | 기투자 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6월 | 임기후    |
|-----|--------|-----|------|------|------|------|----------|--------|
| 계   | 28,609 | 0   | 0    | 0    | 0    | 380  | 6,800    | 21,429 |
| 국비  | 0      |     |      |      |      |      |          |        |
| 시비  | 0      |     |      |      |      |      |          |        |
| 군비  | 28,609 | 0   | 0    | 0    | 0    | 380  | 6,800    | 21,429 |
| 기타  | 0      |     |      |      |      |      |          |        |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표      |    | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|-----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 사업 타당성 추진 | 목표 | 50%   | 80%   | 100%  |       |       |
|           | 실적 | 50%   | 80%   | 100%  |       |       |
| 기본 및 실시설계 | 목표 |       |       |       | 10%   | 100%  |
|           | 실적 |       |       |       | 10%   |       |
| 보상 착수     | 목표 |       |       |       |       | 100%  |
|           | 실적 |       |       |       |       |       |

## □ 추진실적

- 2021. 08. : 도로사업(연결도로) 타당성 조사 추진
- 2024. 04. : 타당성 검토 완료
  - 교통량 등 분석 결과 연결도로 타당성 부족, 군도 31호선 확장 필요
- 2025. 04. : 범서 중리 ~ 두동 은편간 도로확장공사 실시설계용역 착수
- 2025. 09. : 실시설계용역 중간보고
- 2025. 10. : 계획노선(안) 확정 (두동면 은편리 L=3.6km)
  - ※ 향후 장래교통량 수요에 따라 범서읍 중리(L=3.3km)구간 사업추진예정

## □ 추진계획

- 2026. 03. : 용역 완료 및 도로구역 결정(변경)
- 2026. 04. : 보상 계획공고
- 2027. 06. : 공사 착공 ('28. 12. 준공)

## □ 현황사진 및 위치도



## 진하해수욕장 진입도로 확장

| 임기구분 | 사업주체 | 신규여부 | 사업기간 | 예산구분 | 도로과 도로계획팀       |                  |
|------|------|------|------|------|-----------------|------------------|
| 임기외  | 울주군  | 신규   | 장기   | 예산   | 팀장/김태연<br>☎2471 | 담당자/안효진<br>☎2475 |
| 이행률  | 70%  |      | 추진상황 | 정상추진 |                 |                  |

### □ 임기 내 이행목표

| 임기내 전체 목표           | 공사 착공                          |
|---------------------|--------------------------------|
| (임기1년) 2022.12월말 기준 | 기본 및 실시설계 용역[도시관리계획(변경) 결정] 추진 |
| (임기2년) 2023.12월말 기준 | 기본 및 실시설계 용역[도시관리계획(변경) 결정] 완료 |
| (임기3년) 2024.12월말 기준 | 기본 및 실시설계 용역 완료 및 도로구역 (변경)결정  |
| (임기4년) 2025.12월말 기준 | 도로구역 결정(변경) 추진                 |
| (임기5년) 2026.06월말 기준 | 보상 추진, 공사 착공                   |

### □ 현황 및 정책목표

- 현 황 : 서생 진하해수욕장 일대 공공·민간 **개발\***(교통) 수요 증가  
\* (개발) 신 국도31호선 개통, 서생 해양관광단지 지정 및 개발계획 추진 등
- 정책목표 : ‘관광(교통) 수요 증가’ 전망 관련 교통체계(도로확장) 구축

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2027.
- 위치(대상) : 서생면 서생삼거리 ~ 성동초등학교
- 사업규모(내용) : 도로개설 L=1.2km, B=6~8m(2차로) → 19m(4차로)
- 소요예산 : 22,680백만원(군비)

### □ 기대효과

- 교통체계(도로확장) 구축으로 지역관광 활성화 및 교통편의 제공

## □ 연도별 추진일정

| 추진상황                   | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |
|------------------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|                        | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  |
| 기본 및 실시설계<br>도시관리계획 결정 |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 도로구역 결정                |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 보상 추진                  |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 공사 착공                  |      |     |      |     |      |     |      |     |      |

## □ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 |        | 2022 | 2023 | 2024 | 2025  | 2026. 6월 | 임기후    |
|-----|--------|------|------|------|-------|----------|--------|
| 계   | 22,680 | 200  | 0    | 250  | 1,000 | 2,100    | 19,130 |
| 국비  | 0      |      |      |      |       |          |        |
| 시비  | 0      |      |      |      |       |          |        |
| 군비  | 22,680 | 200  | 0    | 250  | 1,000 | 2,100    | 19,130 |
| 기타  | 0      |      |      |      |       |          |        |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표        |    | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|-------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 기본 및 실시설계   | 목표 | 50%   | 80%   | 100%  |       |       |
|             | 실적 | 50%   | 80%   | 100%  |       |       |
| 도로구역 결정(변경) | 목표 |       |       |       | 70%   | 100%  |
|             | 실적 |       |       |       | 70%   |       |
| 보상 추진       | 목표 |       |       |       |       | 100%  |
|             | 실적 |       |       |       |       |       |
| 공사 착공       | 목표 |       |       |       |       | 100%  |
|             | 실적 |       |       |       |       |       |

## □ 추진실적

- 2022. 6. : 기본 및 실시설계용역 착수('24. 12. 완료)
- 2023. 10. ~ 12. : 주민설명회 개최(1차, 2차)
- 2024. 1. : 주민설명회에 따른 노선 결정(직선도로 신설)
- 2025. 1. : 도로구역 결정(변경) 주민의견청취 열람공고('25. 1. 3 ~ 1. 17.)  
- (주민 요청사항 및 검토결과) 중점부 접속구간 선형 조정 요청 → 반영
- 2025. 4. : 설계수정(선형 조정) 완료 및 분할측량 시행
- 2025. 6. : 토지분할 완료
- 2025. 7. : 도로구역 결정(변경) 주민의견청취 재열람공고('25. 7. 17 ~ 7. 31.)
- 2025. 9. : 도로구역 결정(변경)을 위한 관련부서(기관) 협의 추진


## □ 주민 소통 및 참여 실적(2023년)



## □ 추진계획

- 2026. 1. : 도로구역 결정 고시 및 보상계획 공고
- 2026. 2. : 감정평가 의뢰
- 2026. 3. : 보상협의 요청(1차)
- 2026. 4. : 보상협의 요청(2차) 및 공사 착공
- 2027. 12. : 공사 준공

## □ 현황사진 및 위치도



## 웅촌 대북~한솔그린아파트 도로 확장

| 임지구분 | 사업주체 | 신규여부 | 사업기간 | 예산구분 | 도로과 도로개설팀       |                  |
|------|------|------|------|------|-----------------|------------------|
| 임기내  | 울주군  | 신규   | 단기   | 예산   | 팀장/양경모<br>☎2431 | 담당자/김영훈<br>☎2434 |
| 이행률  | 80%  |      | 추진상황 | 정상추진 |                 |                  |

### □ 임기 내 이행목표

| 임기내 전체 목표           | 공사 준공                   |
|---------------------|-------------------------|
| (임기1년) 2022.12월말 기준 | 주민설명회 개최, 실시설계용역(보완) 착수 |
| (임기2년) 2023.12월말 기준 | 실시설계용역(보완) 완료, 보상 추진    |
| (임기3년) 2024.12월말 기준 | 보상 추진, 공사 착공            |
| (임기4년) 2025.12월말 기준 | 공사 추진                   |
| (임기5년) 2026. 6월말 기준 | 공사 준공                   |

### □ 현황 및 정책목표

- 현 황 : 군도 34호선 일대 공단\* 물류수송용 대형차량 이용량 증가  
\* (공단) 대북 공장 밀집지역(대북리 948-19번지 일원) 활성화 등
- 정책목표 : 지역주민 의견 관련 사업계획(보완) 후 기존 도로 확장

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 위치(대상) : 웅촌면 대북골프샵 ~ 나인산업개발
- 사업규모(내용) : 도로확포장 L=780m, B=8~10m(2차로) → 15m(3차로)
- 소요예산 : 6,855백만원(군비)

### □ 기대효과

- 교통체계(도로확장) 구축으로 지역관광 활성화 및 교통편의 제공

## □ 연도별 추진일정

| 추진상황                    | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |
|-------------------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|                         | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  |
| 실시설계(보완) 및<br>실시계획인가 고시 |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 보상 추진                   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 공사 추진 및<br>준공           |      |     |      |     |      |     |      |     |      |

## □ 연도별 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 |       | 기투자   | 2022 | 2023 | 2024  | 2025 | 2026 6월 | 임기후 |
|-----|-------|-------|------|------|-------|------|---------|-----|
| 계   | 6,855 | 3,748 | 201  | 0    | 2,206 | 700  |         |     |
| 국비  | 0     |       |      |      |       |      |         |     |
| 시비  | 0     |       |      |      |       |      |         |     |
| 군비  | 6,855 | 3,748 | 201  | 0    | 2,206 | 700  |         |     |
| 기타  | 0     |       |      |      |       |      |         |     |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표       |    | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 기본 실시설계    | 목표 | 50%   | 90%   | 100%  |       |       |
|            | 실적 | 50%   | 90%   | 100%  |       |       |
| 보상 추진      | 목표 |       | 50%   | 80%   | 90%   | 100%  |
|            | 실적 |       | 50%   | 80%   | 90%   |       |
| 공사 추진 및 준공 | 목표 |       |       | 15%   | 70%   | 100%  |
|            | 실적 |       |       | 15%   | 70%   |       |


## □ 추진실적

- 2017. 4. : 보상계획공고
- 2021. 5. : 수용재결 심의완료
- 2021. 12. : 수용재결 취소분(2필지, 지장물 29건) 재결심의 예정
- 2022. 2. : 수용개시
- 2022. 9. : 주민설명회 실시
- 2023. 12. : 실시계획(변경)작성 고시(울주군 고시 제2023-301호)
- 2024. 8. : 공사 착공('25. 4. 지장건축물 철거 진행 중)
- 2024. 10. : 보상계획공고(기존 도로 내 미보상 11필지)
- 2024. 11. : 지적 불부합지 발생에 따른 추가 보상(지장물 4건) 추진
- 2025. 3. : 추가 보상협의(1차)
- 2025. 5. : 추가 보상협의(2차)
- 2025. 6. : 공사 배수공(우수관 설치, 우수받이 설치 등) 시공
- 2025. 7. : 공시송달 공고
- 2025. 11. : 구조물공(옹벽 설치 등), 배수공(측구 경계석 설치) 시공
- 2025. 11. : 추가 보상협의(3차)

## □ 추진계획

- 2025. 12. : 수용재결 신청
- 2026. 1. : 공사 포장공(아스팔트 포장, 보도블럭 설치 등) 시공
- 2026. 03. : 공사 준공

## □ 현황사진 및 위치도



## 범서 천상 공영주차장 확충

| 임기구분 | 사업주체 | 신규여부 | 사업기간 | 예산구분      | 교통정책과 교통시설팀     |                  |
|------|------|------|------|-----------|-----------------|------------------|
| 임기내  | 울주군  | 신규   | 단기   | 예산        | 팀장/서동환<br>☎2541 | 담당자/김한길<br>☎2542 |
| 이행률  | 100% |      | 추진상황 | 완료(2023년) |                 |                  |

### □ 임기 내 이행목표

| 임기내 전체 목표           | 공사완료                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| (임기1년) 2022.12월말 기준 | 10월~ : 캔틸레버공법 추진계획 수립 및 보고(도시과)                            |
| (임기2년) 2023.12월말 기준 | 5월~ : 캔틸레버공법 시공 행정절차 완료(도시과)<br>하반기 : 실시계획(설계) 추진, 하천점용 처리 |
| (임기3년) 2024.12월말 기준 | 공사시행                                                       |
| (임기4년) 2025.12월말 기준 | 공사완료                                                       |
| (임기5년) 2026.06월말 기준 |                                                            |

### □ 현황 및 정책목표

- 현 황 : 범서 천상리 일원 주차 및 교행 문제로 주민 안전 위협
- 정책목표 : 공영주차장 조성으로 주차난 해소 및 주민편익 도모

### □ 사업개요 : 사업계획 변경

| 구 분  | 사업개요(당초)             | 사업개요(변경)                  |
|------|----------------------|---------------------------|
| 사업기간 | 2022. 10. ~ 2025. 6. | 2023. 4. 1. ~ 2023. 5. 2. |
| 위치   | 천상리 660번지(천상천)       | 천상리 323-1번지               |
| 사업규모 | 주차장 100면             | 주차장 156면                  |
| 소요예산 | 5,000백만원(군비)         | 30백만원(군비)                 |

### □ 기대효과

- 단시간 내 공영주차장 주차면수 확보로 천상지구 주차난 해소 및 주민불편 해소

## □ 연도별 추진일정

| 추진상황           | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |
|----------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|                | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  |
| 주차장 조성<br>행정절차 |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 기본 및 실시설계      |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 공사시행           |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 주차장 운영         |      |     |      |     |      |     |      |     |      |

## □ 연도별 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 |    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6월 | 임기후 |
|-----|----|------|------|------|------|----------|-----|
| 계   | 30 | 0    | 30   |      |      |          |     |
| 국비  |    |      |      |      |      |          |     |
| 시비  |    |      |      |      |      |          |     |
| 군비  | 30 | 0    | 30   |      |      |          |     |
| 기타  |    |      |      |      |      |          |     |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표    |    | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 기본 실시설계 | 목표 |       | 100%  |       |       |       |
|         | 실적 |       | 100%  |       |       |       |
| 착공      | 목표 |       | 100%  |       |       |       |
|         | 실적 |       | 100%  |       |       |       |
| 준공      | 목표 |       | 100%  |       |       |       |
|         | 실적 |       | 100%  |       |       |       |

## □ 추진실적

○ 2022. 10. : 캔틸레버공법 추진계획 수립, 보고(도시과)

※ 하천에 미치는 영향 및 수리 검토 등 → 사업추진 불가

○ 2023. 3. : 사업계획 변경(천상천 노상주차장→사유지 개방주차장)

- 2023. 4. : 사유지 개방주차장 공사 착공
- 2023. 5. : 사유지 개방주차장 공사 준공

## □ 문제점 및 대책


- (문제점) 기본계획 추진 장기화에 따른 변경 필요
  - 추진방법 : 토지주 동의하는 사유지 내 개방주차장 추진
  - 추진규모 : 무료개방 공영주차장 조성(156면)
- (대 책) 임기 내 목표 달성을 위한 사업계획 변경
  - (당초) 천상천 복개 → (변경) 천상길 사유지 개방주차장

## □ 추진계획

- 사유지개방주차장 156면 확보로 천상지구내 부분 주차난 해소를 하였으나, 천상발전협의회측(천상청구그린아파트)의 지속적인 천상천 공영주차장 조성 요구로 기본설계 및 타당성 검토용역(구조검토 등)을 시행하고자 함

## □ 위치도 및 현장사진

- 사유지 개방 주차장



위치도



현장사진

## 언양 중심시가지 도로여건 개선 · 주차장확보

| 임기구분 | 사업주체 | 신규여부 | 사업기간 | 예산구분 | 도로과 도로관리1팀      |                  |
|------|------|------|------|------|-----------------|------------------|
| 임기내  | 시    | 지속   | 중기   | 예산   | 팀장/김동현<br>☎2441 | 담당자/김준혁<br>☎2442 |
| 이행률  | 70%  |      | 추진상황 | 정상추진 |                 |                  |

| 임기내 전체 목표           | 장날 탄력적 주차허용구간 설치      |
|---------------------|-----------------------|
| (임기1년) 2022.12월말 기준 | [울산광역시] 건축물 철거공사 시행   |
| (임기2년) 2023.12월말 기준 | [울산광역시] 공사 착공         |
| (임기3년) 2024.12월말 기준 | [울산광역시] 공사 추진         |
| (임기4년) 2025.12월말 기준 | [울산광역시] 공사 추진         |
| (임기4년) 2026. 6월말 기준 | [울주군] 장날 이면주차 허용구간 설치 |

### □ 현황 및 정책목표

- 현 황 : 언양 알프스시장 등 주민 주차공간 부족
- 정책목표 : 장날 탄력적 주차허용구간 설치

### □ 사업개요 ※ (울산광역시) 예산편성 및 사업 추진

- 사업기간 : 2018. ~ 2026. ※ 공사기간 : 2개월
- 위 치 : 언양읍 알프스시장 일원
- 사업규모 : 장날 탄력적 주차허용 구간 설치

#### 언양파출소~서부리(대로1-24) 도로확장 현황(울산시)

- 사업기간 : 2014년 ~ 2026년
- 사업규모 : L=0.75km, B=14→35m(4→6차로)
- 소요예산 : 352억원【3구간: 167억원(공사 13억원, 보상 153억원, 기타 1.3억원)】

### □ 기대효과

- 언양 중심시가지 주차공간 확보 및 주민 편의 제공

## □ 연도별 추진일정

| 추진상황      | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |
|-----------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|           | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  |
| 건축물 철거    |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 공사 추진     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 주차허용구간 설치 |      |     |      |     |      |     |      |     |      |

## □ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 |        | 기투자    | 2022   | 2023   | 2024  | 2025  | 2026 6월 | 임기후 |
|-----|--------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|-----|
| 계   | 35,228 | 11,100 | 11,100 | 16,828 | 2,000 | 2,300 |         |     |
| 국비  | 0      |        |        |        |       |       |         |     |
| 시비  | 35,228 | 11,100 | 3,000  | 16,828 | 2,000 | 2,300 |         |     |
| 군비  | 0      |        |        |        |       |       |         |     |
| 기타  | 0      |        |        |        |       |       |         |     |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표       |    | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 주차 허용구간 설치 | 목표 |       |       |       |       | 100%  |
|            | 실적 |       |       |       |       |       |

## □ 추진실적 [보상률 98.5%, 공정률 53.5%]

- 2018. 8. : [울산광역시] 도로 확장 실시설계 완료
- 2022. 2. : [울산광역시] 편입 토지 보상 추진
  - ※ 72필지 중 36필지(12,782백만원, 보상률 45.3%) 보상 완료
- 2022. 9. : [울산광역시] 건축물 철거공사 착공(완료 2022. 12월)
- 2023. 1. : 주차장 확보 요청[군→울산광역시]
- 2023. 1. : 주차장 확보 요청 회신[울산광역시→군]
  - ※ 준공 후 추가 검토
- 2023. 3. : 주차장 확보 재요청[군→울산광역시]
- 2024. 7. ▮ 보상 완료구간(L=0.2km) 도로 및 보도포장 완료(부분 개통, 7. 2)
  - └ 보상지연에 따른 공사 일시정지(7. 27.)
- 2024. 8. ~ : 언양시장 편입상가 보상 협의 중(토지수용재결 신청)
- 2025. 4. : 편입 언양시장 상가(18동) 보상 및 이전 완료(L=0.2km)
- 2025. 10. : 탄력적 주차허용구간 설치를 위한 용역 시행
- 2025. 12. : 협의 추진[군→울산광역시 교통기획과, 울산경찰청 등]

## □ 추진계획

- 2026. 4. : 장날 탄력적 주차 허용구간 설치

## □ 현황사진 및 위치도



## 마실 버스 지원 확대

| 임기구분 | 사업주체 | 신규여부 | 사업기간 | 예산구분             | 교통정책과 교통행정팀     |                  |
|------|------|------|------|------------------|-----------------|------------------|
| 임기내  | 국가   | 지속   | 장기   | 예산               | 팀장/권민철<br>☎2511 | 담당자/김정호<br>☎2514 |
| 이행률  | 100% |      | 추진상황 | 이행 후 계속추진(2024년) |                 |                  |

### □ 임기 내 이행목표

| 임기내 전체 목표           | 마실버스 운행 지역(마을) 확대                |
|---------------------|----------------------------------|
| (임기1년) 2022.12월말 기준 | 현장조사(마실택시 운행 중인 지역 우선)           |
| (임기2년) 2023.12월말 기준 | 대상지역 선정(1개 마을) 및 노선 확대, 추가 노선 조사 |
| (임기3년) 2024.12월말 기준 | 대상지역 선정(1개 마을) 및 노선 확대, 추가 노선 조사 |
| (임기4년) 2025.12월말 기준 | 마실버스의 안정적 운영 및 추가 대상지역 수요조사      |
| (임기5년) 2026.06월말 기준 | 마실버스의 안정적 운영 및 추가 대상지역 수요조사      |

### □ 현황 및 정책목표

- 현 황 : 마실버스 10개 노선(예비차량 1대 포함 11대) 운영
- 정책목표 : 대중교통 소외지역 주민들의 이동권 보장을 통한  
교통 편의 증진

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 위치(대상) : 울주군 관내 대중교통 소외지역
- 소요예산 : 7,000백만원(국비 3,500, 시비 1,750, 군비 1,750)

### □ 기대효과

- 대중교통소외지역에 맞춤형 교통 서비스 제공으로 교통복지 실현  
및 지역경제 활성화에 기여

## □ 연도별 추진일정

| 추진상황           | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |
|----------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|                | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  |
| 수요조사 및<br>현장조사 |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 노선 반영 추진       |      |     |      |     |      |     |      |     |      |

## □ 연도별 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 |       | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026. 6월 | 임기후 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-----|
| 계   | 7,000 | 1,100 | 1,400 | 1,450 | 1,500 | 1,550    |     |
| 국비  | 3,500 | 550   | 700   | 725   | 750   | 775      |     |
| 시비  | 1,750 | 275   | 350   | 362.5 | 375   | 387.5    |     |
| 군비  | 1,750 | 275   | 350   | 362.5 | 375   | 387.5    |     |
| 기타  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0        |     |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표             |    | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 마실버스<br>운행 지역 확대 | 목표 | 6개    | 2개    | 1개    |       |       |
|                  | 실적 | 6개    | 2개    | 1개    |       |       |

## □ 추진실적

- 2022. : 울주군 내 10개 노선 운행(울주01~울주10)
- 2022. 07. : 언양읍 구수, 태기마을 현장 답사
- 2022. 09. : 울주06(태기마을), 울주10(구수마을) 마실버스 운행
- 2022. 11. : 2022년 농촌형교통모델 만족도 조사
- 2023. 06. : 범서읍 지지마을, 두서면 수정내마을 현장 답사
- 2023. 10. : 서생면 용리, 용연마을 마실버스 투입 요청(군→시)
- 2023. 11. : 2023년 농촌형교통모델 만족도 조사
- 2024. 04. : 울주02(마근마을) 노선연장, 주민의견을 반영한 울주 09버스의 노선 및 배차시간 변경
- 2024. 11. : 2024년 농촌형교통모델 만족도 조사

- 2025. 2. : 마실버스 운영 확대를 위한 수요조사 실시(군→읍면)
- 2025. 6월, 8월 : 울주88번 마실버스 노선 연장 요청(군→시)
- 2025. 11. : 2025년 농촌형교통모델 만족도 조사

## □ 주민 소통 및 참여 실적

| 2024년도 마실버스 만족도 조사                                   |    |          |         |              |              |    |        |        |           |
|------------------------------------------------------|----|----------|---------|--------------|--------------|----|--------|--------|-----------|
| ※ 데이터 통계 관리를 위해 반드시 드름다운 사용하여 부처/포괄보조사사업/내역사업명 선택 요망 |    |          |         |              |              |    |        |        |           |
| 구분                                                   | No | 포괄보조사사업명 | 내역사업명   | 사업대상지 (시군구명) | 25년 예산 (백만원) | 성별 | 연령     | 거주지역   | 응답자 특성    |
| 농림축산식품부                                              | 1  | 농촌형교통사업  | 공공형버스사업 | 울주군          | 1,500        | 여  | 60대 이상 | 11년 이상 | 주거지역 주민   |
| 농림축산식품부                                              | 2  | 농촌형교통사업  | 공공형버스사업 | 울주군          | 1,500        | 여  | 60대 이상 | 1-10년  | 주거지역 주민   |
| 농림축산식품부                                              | 3  | 농촌형교통사업  | 공공형버스사업 | 울주군          | 1,500        | 여  | 60대 이상 | 6-10년  | 주거지역 주민   |
| 농림축산식품부                                              | 4  | 농촌형교통사업  | 공공형버스사업 | 울주군          | 1,500        | 남  | 60대 이상 | 미거주    | 미거주(타 지역) |
| 농림축산식품부                                              | 5  | 농촌형교통사업  | 공공형버스사업 | 울주군          | 1,500        | 여  | 40-50대 | 11년 이상 | 주거지역 주민   |
| 농림축산식품부                                              | 6  | 농촌형교통사업  | 공공형버스사업 | 울주군          | 1,500        | 여  | 60대 이상 | 11년 이상 | 주거지역 주민   |
| 농림축산식품부                                              | 7  | 농촌형교통사업  | 공공형버스사업 | 울주군          | 1,500        | 여  | 60대 이상 | 11년 이상 | 주거지역 주민   |
| 농림축산식품부                                              | 8  | 농촌형교통사업  | 공공형버스사업 | 울주군          | 1,500        | 여  | 40-50대 | 미거주    | 미거주(타 지역) |
| 농림축산식품부                                              | 9  | 농촌형교통사업  | 공공형버스사업 | 울주군          | 1,500        | 남  | 40-50대 | 미거주    | 미거주(타 지역) |
| 농림축산식품부                                              | 10 | 농촌형교통사업  | 공공형버스사업 | 울주군          | 1,500        | 여  | 60대 이상 | 11년 이상 | 주거지역 주민   |
| 농림축산식품부                                              | 11 | 농촌형교통사업  | 공공형버스사업 | 울주군          | 1,500        | 남  | 60대 이상 | 11년 이상 | 주거지역 주민   |
| 농림축산식품부                                              | 12 | 농촌형교통사업  | 공공형버스사업 | 울주군          | 1,500        | 여  | 60대 이상 | 11년 이상 | 주거지역 주민   |
| 농림축산식품부                                              | 13 | 농촌형교통사업  | 공공형버스사업 | 울주군          | 1,500        | 남  | 60대 이상 | 11년 이상 | 주거지역 주민   |
| 농림축산식품부                                              | 14 | 농촌형교통사업  | 공공형버스사업 | 울주군          | 1,500        | 여  | 60대 이상 | 11년 이상 | 주거지역 주민   |
| 농림축산식품부                                              | 15 | 농촌형교통사업  | 공공형버스사업 | 울주군          | 1,500        | 여  | 60대 이상 | 11년 이상 | 주거지역 주민   |
| 농림축산식품부                                              | 16 | 농촌형교통사업  | 공공형버스사업 | 울주군          | 1,500        | 남  | 60대 이상 | 11년 이상 | 주거지역 주민   |
| 농림축산식품부                                              | 17 | 농촌형교통사업  | 공공형버스사업 | 울주군          | 1,500        | 여  | 60대 이상 | 11년 이상 | 주거지역 주민   |
| 농림축산식품부                                              | 18 | 농촌형교통사업  | 공공형버스사업 | 울주군          | 1,500        | 남  | 60대 이상 | 11년 이상 | 주거지역 주민   |
| 농림축산식품부                                              | 19 | 농촌형교통사업  | 공공형버스사업 | 울주군          | 1,500        | 남  | 60대 이상 | 11년 이상 | 주거지역 주민   |
| 농림축산식품부                                              | 20 | 농촌형교통사업  | 공공형버스사업 | 울주군          | 1,500        | 여  | 40-50대 | 미거주    | 미거주(타 지역) |
| 농림축산식품부                                              | 21 | 농촌형교통사업  | 공공형버스사업 | 울주군          | 1,500        | 여  | 60대 이상 | 11년 이상 | 주거지역 주민   |
| 농림축산식품부                                              | 22 | 농촌형교통사업  | 공공형버스사업 | 울주군          | 1,500        | 여  | 60대 이상 | 11년 이상 | 주거지역 주민   |
| 농림축산식품부                                              | 23 | 농촌형교통사업  | 공공형버스사업 | 울주군          | 1,500        | 여  | 60대 이상 | 1-10년  | 주거지역 주민   |
| 농림축산식품부                                              | 24 | 농촌형교통사업  | 공공형버스사업 | 울주군          | 1,500        | 여  | 60대 이상 | 11년 이상 | 주거지역 주민   |
| 농림축산식품부                                              | 25 | 농촌형교통사업  | 공공형버스사업 | 울주군          | 1,500        | 남  | 40-50대 | 미거주    | 미거주(타 지역) |
| 농림축산식품부                                              | 26 | 농촌형교통사업  | 공공형버스사업 | 울주군          | 1,500        | 여  | 60대 이상 | 1-10년  | 주거지역 주민   |
| 농림축산식품부                                              | 27 | 농촌형교통사업  | 공공형버스사업 | 울주군          | 1,500        | 여  | 60대 이상 | 6-10년  | 주거지역 주민   |
| 농림축산식품부                                              | 28 | 농촌형교통사업  | 공공형버스사업 | 울주군          | 1,500        | 여  | 40-50대 | 11년 이상 | 주거지역 주민   |
| 농림축산식품부                                              | 29 | 농촌형교통사업  | 공공형버스사업 | 울주군          | 1,500        | 여  | 40-50대 | 11년 이상 | 주거지역 주민   |
| 농림축산식품부                                              | 30 | 농촌형교통사업  | 공공형버스사업 | 울주군          | 1,500        | 여  | 60대 이상 | 11년 이상 | 주거지역 주민   |

## □ 문제점 및 대책

- 문제점 : 노선 신설 및 변경을 위해서는 울산광역시와 협의 필요
- 대책 : 노선 신설 및 변경 시 우리 군 주민의 의견 반영을 위한 반복적 협의 요청 및 적극적인 의견 개진

## □ 추진계획

- 2026. 1. : 추가적인 노선 신설 및 기존 노선 연장 추진(군→시)

## 횡단보도 바닥 보행신호등 설치

| 임기구분 | 사업주체 | 신규여부 | 사업기간 | 예산구분             | 교통정책과 교통시설팀     |                  |
|------|------|------|------|------------------|-----------------|------------------|
| 임기내  | 울주군  | 신규   | 단기   | 예산               | 팀장/서동환<br>☎2541 | 담당자/김한길<br>☎2543 |
| 이행률  | 100% |      | 추진상황 | 이행 후 계속추진(2023년) |                 |                  |

### □ 임기 내 이행목표

| 임기내 전체 목표           | 바닥형 보행신호등 설치 |
|---------------------|--------------|
| (임기1년) 2022.12월말 기준 | 12개소 설치 완료   |
| (임기2년) 2023.12월말 기준 | 5개소 설치 예정    |
| (임기3년) 2024.12월말 기준 | 5개소 설치 예정    |
| (임기4년) 2025.12월말 기준 | 5개소 설치 예정    |
| (임기5년) 2026.06월말 기준 | 5개소 설치 예정    |

### □ 현황 및 정책목표

- 현 황 : 기상상황, 보행 중 스마트폰 사용 등으로 신호등 시인성 약화
- 정책목표 : 보행신호등 설치로 안전한 보행환경 조성

### □ 사업 개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 위 치 : 관내 어린이보호구역 및 도심지 횡단보도
- 사업규모 : 바닥형 보행신호등 설치 1식
- 소요예산 : 700백만원(군비)

### □ 기대효과

- 횡단보도 앞 추가적인 보행신호 정보 제공으로 스마트폰 이용자 및 교통 약자의 교통사고 예방 기여
- 주·야간 도시미관 개선 및 안전한 보행환경 조성

## □ 연도별 추진일정

| 추진상황  | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |
|-------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|       | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  |
| 계획 수립 |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 실시설계  |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 공사    |      |     |      |     |      |     |      |     |      |

## □ 연도별 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 |     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6월 | 임기후 |
|-----|-----|------|------|------|------|----------|-----|
| 계   | 700 | 0    | 200  | 200  | 200  | 100      |     |
| 국비  |     |      |      |      |      |          |     |
| 시비  |     |      |      |      |      |          |     |
| 군비  | 700 | 0    | 200  | 200  | 200  | 100      |     |
| 기타  |     |      |      |      |      |          |     |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표    |    | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 기본 실시설계 | 목표 | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |
|         | 실적 | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |       |
| 착공      | 목표 | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |
|         | 실적 | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |       |
| 준공      | 목표 | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |
|         | 실적 | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |       |


## □ 추진실적

- 2022. ~ 2024. : 보행신호등 48개소 설치완료
- 2025. 1. ~ 12. : 보수공사 9개소 준공

## □ 문제점 및 대책

- 보행신호등 48개소 임기내 설치 완료되나, 보행신호등 고장 다수 발생에 따른 유지관리 필요(현재 9개소 보수, 순차적 보수중)
- 대     책 : 기존 보행신호등 유지·관리 철저

## □ 현황사진 및 위치도



## KTX 울산역~남천간 수변 경관 조성

| 임기구분 | 사업주체   | 신규여부 | 사업기간 | 예산구분 | 건설과 하천관리팀       |                  |
|------|--------|------|------|------|-----------------|------------------|
| 임기외  | 국가/울주군 | 신규   | 장기   | 예산   | 팀장/신원석<br>☎2341 | 담당자/류지호<br>☎2343 |
| 이행률  | 70%    |      | 추진상황 | 정상추진 |                 |                  |

### □ 임기 내 이행목표

| 임기내 전체 목표           | 실시설계 완료                        |
|---------------------|--------------------------------|
| (임기1년) 2022.12월말 기준 | 태화강 하천기본계획(변경) 수립 시행(낙동강유역환경청) |
| (임기2년) 2023.12월말 기준 | 태화강 하천기본계획(변경) 수립 완료(낙동강유역환경청) |
| (임기3년) 2024.12월말 기준 | 실시설계 추진, 행정절차 이행               |
| (임기4년) 2025.12월말 기준 | 실시설계 추진                        |
| (임기5년) 2026.06월말 기준 | 실시설계 완료                        |

### □ 현황 및 정책목표

- 현 황 : KTX 울산역 역세권 주변 개발사업 추진 중
- 정책목표 : 주민 여가선용 공간 제공을 위한 친수 생태하천 조성

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2024. ~ 2028.
- 위 치 : 울주군 언양읍 서부리 ~ 반송리 일원(상북교~상천천 합류부)
- 규 모 : 친수하천 조성 L=4.70km
- 주요내용 : 수변쉼터, 강변아트뷰, 하도준설 등
- 소요예산 : 24,850백만원(군비)
- ※ 치수분야 낙동강유역환경청 시행(국비 24,850백만원)

### □ 기대효과

- 서부 중심권역의 친수 생태하천 조성으로 자연친화 도시 이미지 제고 및 주민 여가선용 공간 제공으로 정주여건 개선

## □ 연도별 추진일정

| 추진상황 | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |
|------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|      | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  |
| 기본설계 |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 실시설계 |      |     |      |     |      |     |      |     |      |

※ 낙동강유역환경청의 치수분야 사업 추진상황에 따라 일정 조정

## □ 연도별 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 |        | 2022 | 2023 | 2024  | 2025 | 2026. 6월 | 임기후    |
|-----|--------|------|------|-------|------|----------|--------|
| 계   | 24,850 | 0    | 0    | 1,200 | 0    | 0        | 23,650 |
| 국비  | 0      |      |      |       |      |          |        |
| 시비  | 0      |      |      |       |      |          |        |
| 군비  | 24,850 | 0    | 0    | 1,200 | 0    | 0        | 23,650 |
| 기타  | 0      |      |      |       |      |          |        |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표 |    | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 기본설계 | 목표 | -     | -     | 50%   | 90%   | 100%  |
|      | 실적 | -     | -     | 50%   | 90%   |       |
| 실시설계 | 목표 | -     | -     | -     | 50%   | 100%  |
|      | 실적 | -     | -     | -     | 65%   |       |

## □ 추진실적

- 2023. 9. : 태화강 하천기본계획(변경) 수립 관련 부서 협의
- 2023. 11. : 실시설계용역 용역과제심의위원회 심의 완료
- 2024. 3. : 실시설계용역 계약심사 및 일상감사 완료
- 2024. 7. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2025. 2. : 관계기관 협의(낙·청)에 따른 용역 일시중지
- 2025. 6. : 기본설계(안) 낙청 협의

- 2025. 8. : 관계기관 협의
- 2025. 11. : 주민설명회 개최

## □ 주민 소통 및 참여 실적(2025년)

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 주민설명회(2025.11.26.언양읍)                                                             | 주민공청회(2025.11.27.삼남읍)                                                              |

## □ 문제점 및 대책

- 문제점 : 반천현대아파트까지 사업구역 확대 요청  
계룡리슈빌 앞 인도교 연장 요청(도로건너편까지)
- 대책 : 반천현대아파트까지 사업구역 확대 시 대규모 예산이 추가 소요되고 행정절차 등에 장기간이 필요하므로, 차후 검토하는 것이 타당할 것으로 판단됨  
해당 사업은 낙동강유역환경청에서 시행하므로, 우리 군에서도 낙동강유역환경청에 주민의견을 적극 전달 하겠음.

## □ 추진계획

- 2026. 2. : 기본설계 확정
- 2026. 6. : 기본 및 실시설계용역 준공
- 2026. 12. : 공사 착공
- 2028. 6. : 공사 준공

※ 낙동강유역환경청의 치수분야 사업 추진상황에 따라 일정 조정

## □ 위치도 및 현장사진



## 회야강 워터프런트 조성

| 임기구분 | 사업주체 | 신규여부 | 사업기간 | 예산구분 | 건설과 하천관리팀       |                  |
|------|------|------|------|------|-----------------|------------------|
| 임기외  | 울주군  | 신규   | 장기   | 예산   | 팀장/신원석<br>☎2341 | 담당자/류지호<br>☎2343 |
| 이행률  | 70%  |      | 추진상황 | 정상추진 |                 |                  |

### □ 임기 내 이행목표

| 임기내 전체 목표           | 기본설계용역 완료, 단계별 사업 시행         |
|---------------------|------------------------------|
| (임기1년) 2022.12월말 기준 | 타당성 용역 추진을 위한 절차 이행(예산 편성 등) |
| (임기2년) 2023.12월말 기준 | 기본구상 수립 및 타당성 조사 용역 추진       |
| (임기3년) 2024.12월말 기준 | 기본구상 수립 및 타당성 조사 용역 완료       |
| (임기4년) 2025.12월말 기준 | 기본 및 실시설계 용역 추진              |
| (임기5년) 2026.06월말 기준 | 단계별 사업(단기계획) 착공              |

### □ 현황 및 정책목표

- 현      황 : 남부권 부도심 일원 각종 개발사업에 따라 하천 이용자 증가 예상
- 정책목표 : 친수 생태하천 정비로 수변문화공간 조성

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 위      치 : 청량읍 회야댐 ~ 서생면 해안
- 규      모 : 친수하천 조성 L=13.82km
- 주요내용 : 워터프런트 거점, 생태관광 거점 및 복합수변문화 거점 조성
- 소요예산 : 130,400백만원(군비)

※ 기본구상 수립 및 타당성조사 용역 : 300백만원

## 〈 단계별 추진계획 〉

### ○ 주제별 사업내용

- (워터프런트 거점) 회야은빛수로, 발리워터프런트, 회야힐링마당
- (생태관광 거점) 이애생태연어로, 덩골수변생태원, 양천생태쉼터
- (복합수변문화 거점) 덕동수변문화뜰

### ○ 단계별 추진계획

- (단기사업) 회야힐링마당, 양천생태쉼터 등 조성 / 5,200백만원  
※ 해파랑길(5코스)와 연계한 실개천, 멀티코트, 그늘쉼터 등
- (중기사업) 덕동수변문화뜰 / 42,420백만원  
※ 모래톱 및 자갈톱 등 생물 서식공간 및 수변문화공간 조성
- (장기사업) 회야은빛수로, 발리워터프런트, 이애생태연어로 등 / 53,930백만원  
※ 진하해변~회야강 워터프런트 연결을 통한 다양한 수변프로그램 제공

## □ 기대효과

- 남부 부도심권역의 친수 생태하천 조성으로 자연친화 도시 이미지 제고 및 수변문화공간 제공으로 정주여건 개선

## □ 연도별 추진일정

| 추진상황             | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |
|------------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|                  | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  |
| 기본설계 및 타당성 조사 용역 |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 기본 및 실시 설계 용역    |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 사업추진(사업별)        |      |     |      |     |      |     |      |     |      |

※ 관계기관(낙·청) 협의에 따라 사업 추진일정 조정

## □ 연도별 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 |         | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6월 | 임기후     |
|-----|---------|------|------|------|------|----------|---------|
| 계   | 130,400 | 0    | 300  | 0    | 300  | 1,000    | 128,800 |
| 국비  | 0       |      | 0    | 0    | 0    | 0        | 0       |
| 시비  | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        | 0       |
| 군비  | 130,400 | 0    | 300  | 0    | 300  | 1,000    | 128,800 |
| 기타  | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        | 0       |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표                |    | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 기본설계 및<br>타당성 조사 용역 | 목표 |       | 50%   | 100%  |       |       |
|                     | 실적 |       | 50%   | 100%  |       |       |
| 기본 및 실시설계 용역        | 목표 |       |       |       | 70%   | 100%  |
|                     | 실적 |       |       |       | 70%   |       |
| 사업추진(착공)            | 목표 | -     | -     | -     |       | 100%  |
|                     | 실적 | -     | -     |       |       |       |

## □ 추진실적

- 2022. 9. : 기본구상 수립 및 타당성조사 용역비 편성('23. 당초 300백만원)
- 2023. 6. : 협상의 의한 계약 추진(㈜도화, ㈜성지)
- 2023. 7. : 기본구상 용역 착수(완료 '24. 7.)
- 2023. 12. : 관계기관 협의
- 2024. 9. : 실시설계(단기) 용역비 편성('25. 당초 300백만원)
- 2025. 3. : 회야강 워터프런트 조성(단기) 실시설계용역 발주
- 2025. 4. : 실시설계용역 착수(완료 '26. 3.)
- 2025. 6. : 관계기관 협의(낙·청)(하천기본계획 반영, 수목식재, 소규모 환경영향평가 등)
- 2025. 12. : 관계기관 협의

## □ 추진계획

- 2026. 4. : 회야힐링마당(테니스장) 우선 착공
- ※ 관계기관(낙·청) 협의에 따라 사업 추진일정 조정

## □ 위치도 및 구상도



## 청량천 생태하천 조성

| 임기구분 | 사업주체 | 신규여부 | 사업기간 | 예산구분 | 건설과 하천관리팀       |                  |
|------|------|------|------|------|-----------------|------------------|
| 임기내  | 울주군  | 신규   | 장기   | 예산   | 팀장/신원석<br>☎2341 | 담당자/김동규<br>☎2344 |
| 이행률  | 70%  |      | 추진상황 | 정상추진 |                 |                  |

### □ 임기 내 이행목표

| 임기내 전체 목표           | 청량지구 지방하천 정비사업 완료                |
|---------------------|----------------------------------|
| (임기1년) 2022.12월말 기준 | 청량지구(실시설계)                       |
| (임기2년) 2023.12월말 기준 | 청량지구(실시설계, 행정절차 이행)              |
| (임기3년) 2024.12월말 기준 | 청량천 친수공간 공사 완료(1차분)              |
| (임기4년) 2025.12월말 기준 | 청량지구(보상 진행), 청량천 친수공간 공사 추진(2차분) |
| (임기5년) 2026.06월말 기준 | 청량지구(공사 시행), 청량천 친수공간 공사 완료(2차분) |

### □ 현황 및 정책목표

- 현 황 : 청량천 주변 지역 재정비 필요
- 정책목표 : 친수공간 조성을 통하여 정주여건 개선

### □ 사업개요

#### ▶ 청량지구 지방하천 정비사업

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 위 치 : 청량읍 용암리 일원 청량천(청백교~두왕천 합류부)
- 규 모 : 지방하천 청량천 L=2.6km
- 주요내용 : 제방 및 호안정비
- 소요예산 : 10,901백만원(시비 5,450, 군비 5,451)

#### ▶ 청량천 친수공간 조성공사

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 위 치 : 청량읍 상남리 1136-89번지 일원(한양수자인아파트 앞 ~ 개산교)

- 규 모 : 지방하천 청량천 L=1.5km
- 주요내용 : 산책로 설치 및 제방 승고
- 소요예산 : 2,500백만원(군비) \* 2024 당초예산 1,000백만원 증액

## □ 기대효과

- 하천정비 사업을 시행하여 재해예방 및 주민 편익 증진

## □ 연도별 추진일정

- ▶ 청량지구 지방하천 정비사업

| 추진상황 | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |
|------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|      | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  |
| 실시설계 |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 보상추진 |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 공사추진 |      |     |      |     |      |     |      |     |      |

※ 행정사항(문화재 발굴조사, 보상 등) 등을 고려한 사업추진 시기 결정

- ▶ 청량천 친수공간 조성공사

| 추진상황 | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |
|------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|      | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  |
| 보상추진 |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 공사추진 |      |     |      |     |      |     |      |     |      |

※ '24. 10. 청량 청량천 친수공간 조성공사(1차분) 사업준공

'25. 6. 청량 청량천 친수공간 조성공사(2차분) 사업착공

## □ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 |        | 2022 | 2023  | 2024  | 2025  | 2026. 6월 | 임기후   |
|-----|--------|------|-------|-------|-------|----------|-------|
| 계   | 13,401 | 500  | 1,500 | 2,500 | 2,000 | 1,900    | 5,001 |
| 국비  | 0      | 0    | 0     | 0     | 0     | 0        | 0     |
| 시비  | 5,450  | 0    | 0     | 1,000 | 1,000 | 950      | 2,500 |
| 군비  | 7,951  | 500  | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 950      | 2,501 |
| 기타  | 0      | 0    | 0     | 0     | 0     | 0        | 0     |

※ 청량천 친수공간 조성공사 : 23 ~ 24년도 시행(공사비 25억)

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표                  |    | 2022년 | 2023년        | 2024년                 | 2025년                | 2026년                 |
|-----------------------|----|-------|--------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 실시설계(청량지구)            | 목표 | 착수    | 50%          | 90%                   | 100%                 |                       |
|                       | 실적 | 착수    | 50%          | 90%                   | 100%                 |                       |
| 공사추진<br>(청량지구 지방하천)   | 목표 | -     | -            |                       |                      | 100%                  |
|                       | 실적 | -     | -            |                       |                      |                       |
| 공사추진<br>(청량천 친수공간 조성) | 목표 | -     | 착공<br>(친수공간) | 100%<br>(친수공간<br>1차분) | 50%<br>(친수공간<br>2차분) | 100%<br>(친수공간<br>2차분) |
|                       | 실적 | -     | 착공<br>(친수공간) | 100%<br>(친수공간<br>1차분) | 70%                  |                       |

## □ 추진실적

### ▶ 청량지구 지방하천 정비사업

- 2022. 7. : 실시설계용역 착수
- 2023. 6. : 주민설명회 개최
- 2024. 5. : 실시설계용역 중지
- 2025. 5. : 문화재 발굴조사 용역 완료
- 2025. 10. : 토지출입공고(토지 및 지장물 조사)

### ▶ 청량천 친수공간 조성공사

- 2022. 7. : 실시설계용역 착수
- 2023. 11. : 공사 착공(친수공간, 1차분)
- 2024. 10. : 공사 준공(친수공간, 1차분)
- 2025. 6. : 공사 착공(친수공간, 2차분)
- 2025. 10. : 보상완료 및 시행계획 주민열람 공고

## □ 주민 소통 및 참여 실적



주민설명회(2023. 6. 7.)

## □ 추진계획

### ▸ 청량지구 지방하천 정비사업

- 2025. 12. : 보상계획공고 및 실시설계 완료
- 2026. 3. : 보상협의 요청
- 2026. 6. : 공사 착공

### ▸ 청량천 친수공간 조성공사

- 2026. 2. : 공사 준공



## 스마트 지진 방재 시스템 구축 (다목적대피소 시설개선 사업)

| 임기구분 | 사업주체 | 신규여부 | 사업기간 | 예산구분      | 안전총괄과 재난관리팀     |                  |
|------|------|------|------|-----------|-----------------|------------------|
| 임기내  | 울주군  | 신규   | 중기   | 예산        | 팀장/손창우<br>☎2331 | 담당자/안도선<br>☎2332 |
| 이행률  | 100% |      | 추진상황 | 완료(2024년) |                 |                  |

### □ 임기 내 이행목표

| 임기내 전체 목표           | 다목적대피소 보강사업 완료 및 운영       |
|---------------------|---------------------------|
| (임기1년) 2022.12월말 기준 | 다목적대피소 설치대상지 검토 및 현장 확인   |
| (임기2년) 2023.12월말 기준 | 다목적대피소 보강사업 대상지 확정 및 예산확보 |
| (임기3년) 2024.12월말 기준 | 다목적대피소 보강사업 완료 및 운영       |

### □ 현황 및 정책목표

- 현 황 : 대규모 이재민 발생 시 관내 체육관 등 주거안정 시설 부족
- 정책목표 : 주거안정 시설 보강 등 대규모 이재민 수용 가능한 기능 보강

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.
- 사업내용 : 지진 등 재난 구축 인프라 구축 및 위험감지센서 설치  
※ 사업비 및 시간 절약을 위하여 기존 체육센터 등의 시설 활용
- 소요예산 : 30백만원(군비, 시설비)

### □ 기대효과

- 기존의 체육관 시설 등에 시설을 보강함으로써 신축보다 적은 비용으로 큰 효과 창출
- 지진 등 재난 구호시설 인프라 구축으로 재난 발생 시 이재민 구호능력 향상 및 주민 안정
- 위험감지센서를 설치하여 노후·위험시설물 및 대피소에 대한 정보를 상시 관리함으로써 지진 등 재난 발생 시 인명피해 최소화

## □ 연도별 추진일정

| 추진상황             | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |
|------------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|                  | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  |
| 대상지 검토           |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 대상지 선정 및 사업계획 수립 |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 위험감지센서 설치        |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 실시설계 및 공사 추진     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |

## □ 연도별 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 |    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6월 | 임기후 |
|-----|----|------|------|------|------|----------|-----|
| 계   | 30 | 0    | 0    | 30   |      |          |     |
| 국비  |    |      |      |      |      |          |     |
| 시비  |    |      |      |      |      |          |     |
| 군비  | 30 | 0    | 0    | 30   |      |          |     |
| 기타  |    |      |      |      |      |          |     |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표           |    | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|----------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 대상지 검토 및 자료수집  | 목표 | 50%   | 100%  |       |       |       |
|                | 실적 | 50%   | 100%  |       |       |       |
| 사업계획 수립 및 예산확보 | 목표 |       | 100%  |       |       |       |
|                | 실적 |       | 100%  |       |       |       |
| 실시설계 및 공사추진    | 목표 |       |       | 100%  |       |       |
|                | 실적 |       |       | 100%  |       |       |

## □ 추진실적

- 2023. 3. : 관내 체육시설 현황 협조 요청(건축허가과)
- 2023. 9. : 포항시 다목적재난구조소 견학
- 2023. 9. : 「디지털기반 시설물 안전관리시스템 운영」 사업 연계
- 2023. 10. ~ 11. : 시설 선정에 따른 시설지원과, 시설관리공단 협의
  - 준공 중인 울주종합체육센터 바닥에 수도·배관시설 설치 협의
  - 온산문화체육센터, 울주군국민체육센터 수도·배관시설 보강 협의

- 2023. 8. : 2024년 당초예산 편성 요구
- 2023. 12. : 다목적 대피소 3개소 선정

| 권역  | 시설명           | 규모(연면적/층수)            | 사업내용                   | 비고                               |
|-----|---------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|
| 남부권 | 온산문화체육센터      | 6,999㎡/<br>지하1층~지상2층  | 위험감지센서 설치              | 재난 시 텐트, 싱크대 등<br>설치 예정(재난기금 사용) |
| 중부권 | 울주군<br>국민체육센터 | 5,136㎡/<br>지하1층~지상3층  | 편의시설 개선공사<br>위험감지센서 설치 | 조리용 가스시설 설치<br>(중부청소년수련관)        |
| 서부권 | 울주종합<br>체육센터  | 16,723㎡/<br>지하1층~지상3층 | -                      | 재난 시 싱크대 등 설치 예정<br>(재난기금 사용)    |

- 2024. 1. : 다목적 대피소 시설 개선사업 추진계획 보고
- 2024. 3. : 스마트 지진 방재시스템(위험감지센서) 설치 완료
- 2024. 3. ~ 4. : 중부청소년 수련관 조리실습실 가스배관공사 완료

## ☐ 추진계획

- 2025. 1. ~ : 다목적대피소 지정 홍보

## ☐ 현황사진 및 위치도



## 범죄예방 지능형 CCTV 확대 설치

| 임기구분 | 사업주체 | 신규여부 | 사업기간 | 예산구분      | 홍보미디어과<br>통신관제팀 |                  |
|------|------|------|------|-----------|-----------------|------------------|
| 임기내  | 울주군  | 지속   | 중기   | 예산        | 팀장/김태안<br>☎0461 | 담당자/이승훈<br>☎0465 |
| 이행률  | 100% |      | 추진상황 | 완료(2025년) |                 |                  |

### □ 임기 내 이행목표

| 임기내 전체 목표           | 지능형 CCTV 250대 이상 설치 확대                         |
|---------------------|------------------------------------------------|
| (임기1년) 2022.12월말 기준 | 설치대상지 선정 및 계획 수립                               |
| (임기2년) 2023.12월말 기준 | 지능형 관제 시스템 도입(400백만원), 노후 CCTV 교체(95대, 300백만원) |
| (임기3년) 2024.12월말 기준 | 노후 CCTV 교체(95대, 300백만원)                        |
| (임기4년) 2025.12월말 기준 | 노후 CCTV 교체(90대, 300백만원)                        |

### □ 현황 및 정책목표

○ CCTV 현황 : 2,963대 1,136개소

[단위 : 대(개소)]

| 합 계          | 범죄 예방      |          |          |
|--------------|------------|----------|----------|
|              | 생 활        | 어린이보호    | 도시공원     |
| 2,958(1,136) | 2,321(898) | 319(127) | 318(111) |

※ 보안카메라 내용연수 6년으로 도입연도에 따른 단계적 개선 필요

○ 정책목표 : 노후 CCTV 교체를 통한 안정적인 범죄예방 시스템 유지

### □ 사업개요

○ 사업기간 : 2023. 2. ~ 2026. 6.

○ 위 치 : 울주군 관내

○ 사업규모 : 관제시스템 1식[영상분석 서버, 지능형(투망감시) 솔루션 등] 도입

○ 주요내용

- 기존 CCTV 관제 시스템과 통합 연계 및 성능 개선
  - 영상 객체분석 및 검색, 이벤트 발생에 따른 투망감시체계 운영
- 소요예산 : 1,600백만원(군비)

## □ 기대효과

- 지능형 통합관제 시스템 도입으로 범죄 발생 시 대응역량 강화

## □ 연도별 추진일정

| 추진상황        | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |
|-------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|             | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  |
| 예산편성        |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 계획수립        |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 시스템 구축 및 가동 |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 교체 사업 추진    |      |     |      |     |      |     |      |     |      |

## □ 연도별 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 |       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6월 | 임기후 |
|-----|-------|------|------|------|------|----------|-----|
| 계   | 1,600 | 0    | 700  | 300  | 300  | 300      |     |
| 국비  | 0     |      |      |      |      |          |     |
| 시비  | 0     |      |      |      |      |          |     |
| 군비  | 1,600 | 0    | 700  | 300  | 300  | 300      |     |
| 기타  | 0     |      |      |      |      |          |     |


## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표           |    | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|----------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 지능형 관제시스템 구축   | 목표 |       | 100%  |       |       |       |
|                | 실적 |       | 100%  |       |       |       |
| 노후 CCTV 카메라 교체 | 목표 |       | 95대   | 95대   | 90대   | -     |
|                | 실적 |       | 96대   | 100대  | 353대  | -     |

## □ 추진실적

- 2023. 2. 23. ~ 24. : 스마트 관제시스템 기구축 타 지자체 견학
- 2023. 3. 29. ~ 31. : 세계 보안엑스포 참관을 통한 기술 동향 파악
- 2023. 9. 20. : 스마트 관제시스템 구축
- 2023. 12. 27. : 노후 생활방범 CCTV 교체(96대)
- 2024. 5. 30. : 노후 생활방범 CCTV 교체(100대)
- 2025. 8. 18. : 노후 남부권 도로방범 CCTV 교체(37대)
- 2025. 10. 28. : 노후 서부권 도로방범 CCTV 교체(35대)
- 2025. 10. 30. : 노후 서부권 생활방범 CCTV 교체(75대)
- 2025. 12. 05. : 노후 남부권 생활방범 CCTV 교체(46대)
- 2025. 12. 26. : 노후 CCTV 카메라 교체(160대)

## □ 현황사진



## KTX 철로변 주변 소음방음벽 설치 건의

| 임기구분 | 사업주체 | 신규여부 | 사업기간 | 예산구분     | 환경기후과 생활환경팀     |                  |
|------|------|------|------|----------|-----------------|------------------|
| 임기내  | 울주군  | 지속   | 단기   | 비예산      | 팀장/박유화<br>☎2161 | 담당자/정윤서<br>☎2166 |
| 이행률  | 100% |      | 추진상황 | 완료(2023) |                 |                  |

### □ 임기 내 이행목표

| 임기내 전체 목표           | KTX 철로변 소음 방음벽 설치 건의                 |
|---------------------|--------------------------------------|
| (임기1년) 2022.12월말 기준 | KTX 철로변 주변 민원발생지역 현황, 소음피해 현황조사      |
| (임기2년) 2023.12월말 기준 | 철도 소음측정 및 측정데이터 구축, 방음벽 설치 요구 등 지속추진 |

### □ 현황 및 정책목표

#### ○ 현 황

- KTX 철로주변 소음으로 인한 민원 발생 우려가 있으나, 소음 측정시 기준치 이내이거나 주거지역 외의 경우 국가철도공단측 설치 불가 입장
- 주민피해 발생에도 불구하고 우리 군 직접 설치가 어려운 실정

- 정책목표 : 주민피해 방지 및 정온한 생활환경 조성을 위해 방음벽 설치 지속 요구

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 9. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 언양읍 어음리 일원 및 소음민원 발생지역
- 사업주체 : 국가철도공단

### □ 기대효과

- 방음벽 설치 시 KTX 철도 소음저감으로 인근지역의 정온한 생활환경 조성 및 주민들이 거주하기 좋은 쾌적하고 품격있는 도시 조성

## □ 연도별 추진일정

| 추진상황                | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |
|---------------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|                     | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  |
| 철로변 소음민원 발생지역 현황조사  |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 소음측정 및 측정데이터 누적     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 방음벽 설치 및 소음저감 조치 요구 |      |     |      |     |      |     |      |     |      |

## □ 연도별 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 |   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6월 | 임기후 |
|-----|---|------|------|------|------|----------|-----|
| 계   | 0 |      |      |      |      |          |     |
| 국비  | 0 |      |      |      |      |          |     |
| 시비  | 0 |      |      |      |      |          |     |
| 군비  | 0 |      |      |      |      |          |     |
| 기타  | 0 |      |      |      |      |          |     |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표             |    | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 소음측정 및 방음벽 설치 건의 | 목표 |       | 완료    |       |       |       |
|                  | 실적 |       | 완료    |       |       |       |

## □ 추진실적

- 2022. 9~10 : KTX 철로변 소음민원 발생 및 우려지역 현황조사  
(주민피해, 철로변 이격거리, 민원발생지 위치현황 등)
- 2022. 10.~ : 소음측정(10월, 12월, 2월 측정) 및 누적데이터 구축
- 2023. 8. 21. : 소음측정 누적데이터를 바탕으로 국가철도공단에  
방음시설 설치 건의(환경자원과-42379호)

○ 소음측정표

| 측정일         | 측정시간          | 소음도<br>(dB(A))   | 측정소음도<br>(dB(A)) | 규제기준<br>(dB(A)) | 비고       |
|-------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|----------|
| 2022.10.31. | 14:53 ~ 15:53 | 53.9 / 최고 : 77.2 | 54               | 70<br>(녹지지역-주간) | 기준<br>이내 |
|             | 20:45 ~ 21:45 | 53.5 / 최고 : 71.1 |                  |                 |          |
|             | 22:00 ~ 23:00 | 53.0 / 최고 : 73.9 | 53               | 60<br>(녹지지역-야간) |          |
| 2022.12.06. | 14:36 ~ 15:36 | 53.1 / 최고 : 74.7 | 53               | 70<br>(녹지지역-주간) | 기준<br>이내 |
|             | 20:58 ~ 21:58 | 51.9 / 최고 : 72.9 |                  |                 |          |
|             | 22:00 ~ 23:00 | 52.0 / 최고 : 72.9 | 52               | 60<br>(녹지지역-야간) |          |
| 2023.02.20. | 10:51 ~ 11:51 | 51.3 / 최고 : 71.7 | 53               | 70<br>(녹지지역-주간) | 기준<br>이내 |
|             | 14:03 ~ 15:03 | 54.0 / 최고 : 76.3 |                  |                 |          |
|             | 22:02 ~ 23:02 | 53.0 / 최고 : 81.2 | 53               | 60<br>(녹지지역-야간) |          |
| 2023.05.09. | 14:02 ~ 15:02 | 54.2 / 최고 : 77.3 | 55               | 70<br>(녹지지역-주간) | 기준<br>이내 |
|             | 17:11 ~ 18:11 | 55.9/ 최고 : 76.6  |                  |                 |          |
|             | 22:01 ~ 23:01 | 54.5/ 최고 : 72.4  | 55               | 60<br>(녹지지역-야간) |          |
| 2023.08.17. | 10:13 ~ 11:13 | 54.8 / 최고 : 77.0 | 55               | 70<br>(녹지지역-주간) | 기준<br>이내 |
|             | 14:06 ~ 15:06 | 54.7 / 최고 : 75.7 |                  |                 |          |
|             | 22:01 ~ 23:01 | 54.1 / 최고 : 72.3 | 54               | 60<br>(녹지지역-야간) |          |

□ 추진계획

○ KTX 철로변 방음시설 설치 미반영 및 민원 지속 시 국가철도공단에 재건의

## □ 현황사진 및 위치도



위치도 (연양읍 어음리 일원)



소음측정 위치

## 미세먼지 저감대책 추진

| 임기구분 | 사업주체 | 신규여부 | 사업기간 | 예산구분             | 환경기후과 생활환경팀     |                  |
|------|------|------|------|------------------|-----------------|------------------|
| 임기내  | 울주군  | 지속   | 단기   | 예산               | 팀장/박유화<br>☎2161 | 담당자/오다은<br>☎2164 |
| 이행률  | 100% |      | 추진상황 | 이행 후 계속추진(2022년) |                 |                  |

### □ 임기 내 이행목표

| 임기내 전체 목표           | 분야별 미세먼지 저감대책 추진              |
|---------------------|-------------------------------|
| (임기1년) 2022.12월말 기준 | 분야별 미세먼지 저감대책 수립 및 지속 추진 (매년) |
| (임기2년) 2023.12월말 기준 | 분야별 미세먼지 저감대책 수립 및 지속 추진 (매년) |
| (임기3년) 2024.12월말 기준 | 분야별 미세먼지 저감대책 수립 및 지속 추진 (매년) |
| (임기4년) 2025.12월말 기준 | 분야별 미세먼지 저감대책 수립 및 지속 추진 (매년) |
| (임기5년) 2026.06월말 기준 | 분야별 미세먼지 저감대책 수립 및 지속 추진 (매년) |

### □ 현황 및 정책목표

- 현 황 : 초미세먼지 농도는 2023년까지 증가 추세를 보였으나, 2024년에는 대기환경기준( $15\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) 수준으로 개선됨  
 ※ (연평균 농도) '21년  $15\mu\text{g}/\text{m}^3$  → '22년  $16\mu\text{g}/\text{m}^3$  → '23년  $18\mu\text{g}/\text{m}^3$  → '24년  $15\mu\text{g}/\text{m}^3$   
 ※ (자료출처) 국립환경과학원 대기환경연보
- 정책 목표 : 미세먼지 저감 추진으로 주민 건강피해 예방 및 쾌적한 주거환경 조성

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 6.
- 대 상 : 우리 군 전역
- 관련기관 : 환경부, 울산광역시
- 소요예산 : 1,450백만원(국비 404, 시비 436, 군비 610)

### □ 기대효과

- 미세먼지 저감 추진으로 주민 건강피해 예방 및 쾌적한 주거환경 조성

## □ 연도별 추진일정

| 추진상황                            | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |
|---------------------------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|                                 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  |
| 대기배출사업장 지도점검                    |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 비산먼지사업장 지도점검                    |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 미세먼지 신호등 확충                     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 친환경 보일러 설치 지원사업*                |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 도로 재비산먼지 저감 살수차 운영              |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 진공노면 청소차 운영<br>(※ 소관부서 : 자원위생과) |      |     |      |     |      |     |      |     |      |

\* 「친환경 보일러 설치지원 사업」 : '26년도 환경부 예산 전액 삭감에 따라 '25년도까지만 추진

## □ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 |       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6월 | 임기후 |
|-----|-------|------|------|------|------|----------|-----|
| 계   | 1,450 | 326  | 369  | 187  | 365  | 203      |     |
| 국비  | 404   | 116  | 128  | 63   | 97   | -        |     |
| 시비  | 436   | 78   | 85   | 42   | 148  | 83       |     |
| 군비  | 610   | 132  | 156  | 82   | 120  | 120      |     |
| 기타  | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        |     |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표                            |    | 2022년  | 2023년  | 2024년  | 2025년  | 2026년 |
|---------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|-------|
| 대기배출사업장 지도점검                    | 목표 | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%  |
|                                 | 실적 | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |       |
| 비산먼지사업장 지도점검                    | 목표 | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%  |
|                                 | 실적 | 144%   | 107%   | 100%   | 100%   |       |
| 미세먼지 신호등 확충                     | 목표 | 23개소   | 25개소   | 27개소   | 29개소   | 30개소  |
|                                 | 실적 | 23개소   | 25개소   | 27개소   | 29개소   |       |
| 저녹스 보일러 설치 지원사업                 | 목표 | 1,755대 | 3,685대 | 3,861대 | 4,131대 | -     |
|                                 | 실적 | 1,755대 | 3,685대 | 3,861대 | 4,131대 | -     |
| 도로 재비산먼지 저감 살수차 운영              | 목표 | 100%   | 100%   |        | 100%   | 100%  |
|                                 | 실적 | 100%   | 100%   |        | 100%   |       |
| 진공노면 청소차 운영<br>(※ 소관부서 : 자원위생과) | 목표 | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%  |
|                                 | 실적 | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |       |

## □ 추진실적

### ○ 대기배출사업장 지도 점검

| 구 분   | 점검대상 | 점검실적 | 점검률  |
|-------|------|------|------|
| 2022년 | 181  | 181  | 100% |
| 2023년 | 238  | 238  | 100% |
| 2024년 | 178  | 178  | 100% |
| 2025년 | 243  | 243  | 100% |

### ○ 비산먼지 발생사업장 지도 점검

| 구 분   | 점검대상 | 점검실적 | 점검률  |
|-------|------|------|------|
| 2022년 | 296  | 429  | 144% |
| 2023년 | 344  | 370  | 107% |
| 2024년 | 341  | 341  | 100% |
| 2025년 | 372  | 372  | 100% |

### ○ 미세먼지 신호등(알리미) : 29대 설치 완료 ※ '26년까지 30대 설치 목표

- 2022년 : 1대 추가설치(삼남읍 가천리 624-30)
- 2023년 : 2대 추가설치(삼동면행정복지센터, 범서 천상공원)
- 2024년 : 2대 추가설치(웅촌면행정복지센터, 울산행복학교)
- 2025년 : 2대 추가설치(웅촌면 괴천마을, 두서 화랑체육공원)

### ○ 제6차 미세먼지 계절관리제 시행

- 시행일시 : 2024. 12. 1. ~ 2025. 3. 31.

| 단 속 분 야             | 단속     | 위반 |
|---------------------|--------|----|
| 운행차 배출가스 및 공회전 특별단속 | 3,868대 | 0  |
| 다중이용시설 실내공기질 집중점검   | 13개소   | 0  |

\* 대기배출사업장 지도점검, 비산먼지 발생사업장 지도 점검 항목은 중복으로 제외

### ○ 친환경 보일러 설치 지원사업

- 2022년 : 1,755대 지원 완료 (일반가정 1,718, 저소득층 37)
- 2023년 : 1,930대 지원 완료 (일반가정 1,890, 저소득층 40)
- 2024년 : 176대 지원 완료 (저소득층·취약계층 176)
- 2025년 : 270대 지원 완료 (저소득층·취약계층 270)

### ○ 미세먼지 감시원 운영(2025. 3. ~ 11.) : 2명 ※ 기간제 채용관리: 시 환경대과

### ○ 도로 재비산먼지 저감 살수차 운영 : 2대, 20개 노선

- 2022년 ~ 2023년(3~5월, 9~10월), 2025년(4~9월) ※ 2024년 미운행

### ○ 진공노면 청소차 운영 : 계절관리제 기간 8개 구간 14.2km 집중관리

※ 소관부서 : 자원위생과

□ **추진계획** ※ 2026년까지 목표

- 분야별 미세먼지 저감대책 수립·시행(매년)
- 미세먼지 7차 계절관리제
  - 시기 : 2025년 12월 ~ 2026년 3월
  - 방법 : 미세먼지 발생사업장 현장확인, 노후건설기계 사용 공사장 점검 등
- 미세먼지 비상저감조치 발령 시 상황실 운영으로 신속 대응
- 대기배출사업장 지도·점검 : 매년 전체 70% 이상
- 비산먼지 발생사업장 지도·점검 : 매년 전체 100% 이상
- 미세먼지 신호등(알리미) 확충 : 총 30개소 목표
- 미세먼지 감시원 운영 : 2명
- 도로 재비산먼지 저감 살수차 운행(4~9월) ※ 시 70%, 군비 30%
- 진공노면 청소차 운영(자연생태소관) : 계절관리제 기간 8개 구간 14.2km 집중관리

# 삶의 질 향상을 위한 탄소중립 환경도시 실현

## (제1차 울주군 탄소중립 녹색성장 기본계획)

| 임기구분 | 사업주체       | 신규여부 | 사업기간 | 예산구분      | 환경기후과 환경관리팀     |                  |
|------|------------|------|------|-----------|-----------------|------------------|
| 임기내  | 국가,<br>울주군 | 지속   | 단기   | 예산        | 팀장/김병희<br>☎2111 | 담당자/정미향<br>☎2113 |
| 이행률  | 100%       |      | 추진상황 | 완료(2023년) |                 |                  |

### □ 임기 내 이행목표

| 임기내 전체 목표           | 울주군 기후위기 적응대책 및 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립, 추진                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| (임기1년) 2022.12월말 기준 | 제1차 울주군 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 용역 착수                                      |
| (임기2년) 2023.12월말 기준 | 제1차 울주군 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 용역 준공<br>제3차 울주군 기후위기 적응대책 세부시행계획 수립 용역 준공 |
| (임기3년) 2024.12월말 기준 | 울산시, 환경부 보고 및 심사 후 시행                                                |

### □ 현황 및 정책목표

- 현 황 : 국가 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립('23. 3.)  
울산광역시 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립('24. 중)  
※「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제10조, 제11조
- 정책목표 : 국가·시기기본계획과 일관성을 유지하면서 울주군 지역적 특성을 고려한 기본계획을 수립하여, 중장기 국가 온실가스 감축 목표와 최종 목표인 2050 탄소중립 실현

### □ 사업개요

- 제1차 울산광역시 울주군 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 용역
  - 사업기간 : 2022. 11. 3. ~ 2023. 12. 26.
  - 사업내용 : 울주군의 지역적 특성과 여건을 반영하고 온실가스 감축과 기후위기 적응을 포괄하는 중장기 계획 수립
  - 소요예산 : 135백만원(국비 60, 군비 75)

## □ 기대효과

- 울주군 지역적 특성에 알맞은 온실가스 감축 목표 및 방법 설정
- 울주군 온실가스 감축 목표 이행을 위한 사업 발굴
- 중장기 국가 온실가스 감축 목표(2030년까지 감축량 40%), 최종 2050 탄소중립 실현

## □ 연도별 추진일정

| 추진상황                | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |
|---------------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|                     | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  |
| 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 기후위기 적응대책 세부시행계획 수립 |      |     |      |     |      |     |      |     |      |

## □ 연도별 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 |     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6월 | 임기후 |
|-----|-----|------|------|------|------|----------|-----|
| 계   | 135 | 43   | 92   |      |      |          |     |
| 국비  | 60  | 30   | 30   |      |      |          |     |
| 시비  | 0   |      |      |      |      |          |     |
| 군비  | 75  | 13   | 62   |      |      |          |     |
| 기타  | 0   |      |      |      |      |          |     |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표                |    | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립   | 목표 | 30%   | 70%   | 100%  |       |       |
|                     | 실적 | 30%   | 70%   | 100%  |       |       |
| 기후위기 적응대책 세부시행계획 수립 | 목표 |       | 100%  |       |       |       |
|                     | 실적 |       | 100%  |       |       |       |

## □ 추진실적

- 2022. 11. 3. : 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 용역 계약
- 2022. 11. 9. : 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 용역 착수
- 2022. 11. 25. : 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 용역 착수보고
- 2023. 3. 24. : 탄소중립추진단(TF팀) 구성
- 2023. 3. 30. : 탄소중립추진단(TF팀) 회의 실시
- 2023. 6. 14. : 기후위기 적응대책 수립 용역 계약 및 착수
- 2023. 6. 23. : 기후위기 적응대책 수립 용역 착수보고
- 2023. 10. 11. : 기후위기 적응대책 수립 용역 중간보고
- 2023. 10. 20. : 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 용역 중간보고
- 2023. 11. 8. : 탄소중립추진단(TF팀) 2차 회의 실시
- 2023. 12. 4. : 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 용역 주민설명회
- 2023. 12. 14. : 울주군 환경정책위원회 개최(용역 최종보고)
- 2023. 12. 19. : 제3차 기후위기 적응대책 세부시행계획 협의
- 2024. 7. ~ : 제1차 탄소중립 녹색성장 기본계획 협의
- 2025. 4. 28. : 탄소중립 녹색성장 기본계획 심의
- 2025. 5. 15. : 의회 보고

## □ 주민 소통 및 참여 실적(2023년)

※ 주민간담회 워크숍, 공모, 협의회, 토론회, 설문 및 만족도조사, 자문회의, 위원회 등 주민소통 내용 필수 작성



주민설명회(2023.12.04.)

## □ 추진계획

- 중장기 온실가스 감축목표(2030년까지 감축량 40%) 달성 추진

## 가지산 철쭉 군락지 둘레길 조성

| 임기구분 | 사업주체 | 신규여부 | 사업기간 | 예산구분      | 산림휴양과 녹색개발팀     |                  |
|------|------|------|------|-----------|-----------------|------------------|
| 임기내  | 울주군  | 신규   | 중기   | 예산        | 팀장/김민식<br>☎1761 | 담당자/임종미<br>☎1762 |
| 이행률  | 100% |      | 추진상황 | 완료(2025년) |                 |                  |

### □ 임기 내 이행목표

| 임기내 전체 목표           | 가지산 철쭉 군락지 숲길 조성 및 정비                    |
|---------------------|------------------------------------------|
| (임기1년) 2022.12월말 기준 | 등산로 종합 정비계획 기본조사 및 타당성 평가 용역             |
| (임기2년) 2023.12월말 기준 | 기본조사 및 타당성 평가 용역 완료, 숲길 지정·고시, 연차별 계획 수립 |
| (임기3년) 2024.12월말 기준 | 관련부서 협의(문화재청, 공원관리청 등), 실시설계             |
| (임기4년) 2025.12월말 기준 | 가지산 철쭉 군락지 숲길 조성 사업 추진                   |

### □ 현황 및 정책목표

- 현      황 : 관내 군민의 여가생활 및 체력 증진을 위한 숲길 및 편의시설 조성 필요
- 정책목표 : 가지산 철쭉 군락지 숲길 조성

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2025.
- 위      치 : 상북면 덕현리 산 232-2번지 일원
- 규      모 : 밀봉암-배내고개-능동산-가지산 구간 둘레길 조성
- 사업내용 : 둘레길 11.63km, 철쭉 조림, 안전 시설물 설치 등
- 소요예산 : 950백만원(군비)

### □ 기대효과

- 가지산 철쭉 군락지 둘레길 조성을 통하여 안전한 산림휴양환경 제공
- 영남알프스 9봉 사업과 연계한 관광 명소로 이미지 개선 및 홍보 확대

## □ 연도별 추진일정

| 추진상황  | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |
|-------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|       | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  |
| 계획 수립 |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 실태조사  |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 실시설계  |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 공사    |      |     |      |     |      |     |      |     |      |

## □ 연도별 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 |     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6월 | 임기후 |
|-----|-----|------|------|------|------|----------|-----|
| 계   | 950 | 50   | 0    | 900  |      |          |     |
| 국비  | 0   |      |      |      |      |          |     |
| 시비  | 0   |      |      |      |      |          |     |
| 군비  | 950 | 50   | 0    | 900  |      |          |     |
| 기타  | 0   |      |      |      |      |          |     |


## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표         |    | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|--------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 기본조사 및 타당성평가 | 목표 |       | 100%  |       |       |       |
|              | 실적 |       | 100%  |       |       |       |
| 학술용역 및 실시설계  | 목표 |       |       | 100%  |       |       |
|              | 실적 |       |       | 100%  |       |       |
| 둘레길 조성사업     | 목표 |       |       |       | 100%  |       |
|              | 실적 |       |       |       | 100%  |       |

## □ 추진실적

- 2022. 7. : 등산로 종합 정비계획 용역비 편성(2022. 2회 추경)
- 2022. 10. : 등산로 종합 정비계획 기본조사 및 타당성 평가 착수
- 2022. 11. : 용역 착수보고회의
- 2023. 2. : 용역 중간공정회의(1차)
- 2023. 7. : 용역 중간공정회의(2차)
- 2023. 10. : 등산로 종합 정비계획 기본조사 및 타당성 평가 용역 완료
- 2023. 12. : 숲길 노선 지정·고시 및 연차별 계획 수립
- 2024. 4. ~ 7. : 철쭉군락지 식생 조사 학술용역 시행
- 2024. 10. : 둘레길 조성사업 실시설계용역 완료
- 2024. 12. : 가지산 철쭉 군락지 둘레길 조성사업 착공
- 2025. 6. : 가지산 철쭉 군락지 둘레길 조성사업 준공

## □ 현황사진 및 위치도



## 화장산 등산로 조성 사업

| 임기구분 | 사업주체 | 신규여부 | 사업기간 | 예산구분      | 산림휴양과 녹색개발팀     |                  |
|------|------|------|------|-----------|-----------------|------------------|
| 임기내  | 울주군  | 지속   | 중기   | 예산        | 팀장/김민식<br>☎1761 | 담당자/박민수<br>☎1764 |
| 이행률  | 100% |      | 추진상황 | 완료(2025년) |                 |                  |

### □ 임기 내 이행목표

| 임기내 전체 목표           | 화장산 등산로 조성                               |
|---------------------|------------------------------------------|
| (임기1년) 2022.12월말 기준 | 등산로 종합 정비계획 기본조사 및 타당성 평가 용역             |
| (임기2년) 2023.12월말 기준 | 기본조사 및 타당성 평가 용역 완료, 숲길 지정·고시, 연차별 계획 수립 |
| (임기3년) 2024.12월말 기준 | 실시설계용역 및 관련부서 협의(문화재청 등)                 |
| (임기4년) 2025.12월말 기준 | 화장산 등산로 조성 사업 추진                         |

### □ 현황 및 정책목표

- 현      황
  - 공원구역 해제(일몰제 적용/ '20. 7.)
  - 등산로 지정을 통한 주민 휴식 및 체력 단련 공간 제공 필요
- 정책목표 : 화장산 등산로 지정 완료

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2025.
- 위      치 : 상북면 향산리 산 75번지 일원
- 규      모 : 화장산 일원 등산로 조성
- 사업내용 : 맨발 산책로 약 2,250M조성, 숲가꾸기 2.1ha, 배수로 및 노면정비 등
- 소요예산 : 550백만원(군비 550)

### □ 기대효과

- 화장산 등산로 조성을 통해 기존 등산로를 유지·보수하여 관내 군민에게 여가활동 및 체력증진 공간 제공

## □ 연도별 추진일정

| 추진상황          | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |
|---------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|               | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  |
| 기본조사 및 타당성 평가 |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 실시설계          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 매장 문화재 시굴 조사  |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 등산로 조성사업      |      |     |      |     |      |     |      |     |      |

## □ 연도별 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 |     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6월 | 임기후 |
|-----|-----|------|------|------|------|----------|-----|
| 계   | 550 | 50   | 0    | 500  |      |          |     |
| 국비  | 0   |      |      |      |      |          |     |
| 시비  | 0   |      |      |      |      |          |     |
| 군비  | 550 | 50   | 0    | 500  |      |          |     |
| 기타  | 0   |      |      |      |      |          |     |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표         |    | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|--------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 기본조사 및 타당성평가 | 목표 |       | 100%  |       |       |       |
|              | 실적 |       | 100%  |       |       |       |
| 실시설계         | 목표 |       |       | 100%  |       |       |
|              | 실적 |       |       | 100%  |       |       |
| 매장 문화재 시굴 조사 | 목표 |       |       | 100%  |       |       |
|              | 실적 |       |       | 100%  |       |       |
| 등산로 조성사업     | 목표 |       |       |       | 100%  |       |
|              | 실적 |       |       |       | 100%  |       |

## □ 추진실적

- 일몰제 적용으로 인한 공원구역 해제
- 2020. 10. : 다수인 민원 접수
- 2021. 1. : 화장산 내 주요 등산로 조사(5.6km, 6개 노선)
- 2021. 6. : 75개 필지 조사 및 소유주 확인(1차)
- 2021. 11. : 주요 등산로 정비 및 추가 필지 조사
- 2022. 3. : 토지 소유주 추가 조사
- 2022. 5. : 토지 소유주 동의서 발송
- 2022. 10. : 등산로 종합 정비계획 기본조사 및 타당성 평가 착수
- 2022. 11. : 용역 착수보고회의 및 토지소유주 동의서 발송(2차)
- 2023. 2. : 용역 중간공정회의(1차)
- 2023. 7. : 용역 중간공정회의(2차)
- 2023. 10. : 등산로 종합 정비계획 기본조사 및 타당성 평가 용역 완료
- 2023. 12. : 숲길 연차별 계획 수립 및 지정·고시
- 2024. 2. : 토지소유자 동의서 발송(3~4차)
- 2024. 4. : 숲길(화장산·봉화산) 조성사업 실시설계용역 시행
- 2024. 6. : 화장산 및 봉화산 숲길 조성사업 주민설명회(언양읍 행정복지센터)
- 2024. 7. : 관련 부서 협의 및 인·허가 사항 이행\*문화재보호구역
- 2024. 8. : 매장 문화재 시굴 조사 실시 의견 통보(문화도서관과→산림휴양과)
- 2024. 9. : 매장 문화재 시굴 조사 용역 착수
- 2024. 10. : 매장유산 발굴 조사 용역 착수 및 완료
- 2024. 11. : 2024년 화장산 숲길 조성사업 시행 및 입찰공고
- 2024. 12. : 2024년 화장산 숲길 조성사업 착공
- 2025. 3. : 화장산 숲길 조성사업 준공

## □ 주민 소통 및 참여 실적



주민간담회(2024.6.3.)

This aerial map shows the Hwasan Mountain area with various hiking trails highlighted in yellow, orange, and purple. Key locations marked include Seomaji Peak (세이지 꼭), Hwasan Peak (화장산 정상), Gollamsa Temple (굴암사), Omyeongso University (오명수 문학관), Anyangsang (안양상당), Gimcheon-myeo (김취려 묘), and Gimcheon-myeo Entrance (김취려 묘 입구). A legend box in the bottom right corner identifies the trail types: Orange line for Sunset Trail (술몰 지평노선), Purple line for Dawn Trail (달초 기온노선), and Yellow line for Summit Trail (사임 노선).

## 자드락 숲 피크닉장 조성

| 임지구분 | 사업주체 | 신규여부 | 사업기간 | 예산구분      | 산림휴양과 녹지팀       |                  |
|------|------|------|------|-----------|-----------------|------------------|
| 임기내  | 울주군  | 신규   | 단기   | 예산        | 팀장/서정근<br>☎1741 | 담당자/염수민<br>☎1743 |
| 이행률  | 100% |      | 추진상황 | 완료(2023년) |                 |                  |

### □ 임기 내 이행목표

| 임기내 전체 목표           | 자드락숲 피크닉장 조성                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| (임기1년) 2022.12월말 기준 | 자드락숲 잔디마당 및 교량설치공사 시행                               |
| (임기2년) 2023.12월말 기준 | 자드락숲 잔디마당 및 교량설치공사 완료<br>피크닉장 관로설치공사 및 피크닉장 조성사업 완료 |

### □ 현황 및 정책목표

- 현 황 : 자드락숲 내 어린이들이 안전하게 활동할 평지의 넓은 공간 필요
- 정책목표 : 잔디마당, 피크닉장 등 자드락숲 체험시설 확대 조성

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 6.
- 위 치 : 두서면 서하리 151번지 자드락숲 일원
- 규 모 : 피크닉장 조성 1식
- 사업내용 : 자드락 숲 일원 피크닉장 조성
- 소요예산 : 1,700백만원(군비)

### □ 기대효과

- 자드락숲 어린이 놀이시설과 연결된 피크닉장 조성을 통해 방문객들에게 다양한 놀이시설 및 휴게시설 제공

## □ 연도별 추진일정

| 추진상황        | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |
|-------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|             | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  |
| 실시설계 및 사업추진 |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 사업추진        |      |     |      |     |      |     |      |     |      |

## □ 연도별 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 |       | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6월 | 임기후 |
|-----|-------|-------|------|------|------|----------|-----|
| 계   | 1,700 | 1,100 | 595  | 5    |      |          |     |
| 국비  | 0     |       |      |      |      |          |     |
| 시비  | 0     |       |      |      |      |          |     |
| 군비  | 1,700 | 1,100 | 595  | 5    |      |          |     |
| 기타  | 0     |       |      |      |      |          |     |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표    |    | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 기본 실시설계 | 목표 |       | 100%  |       |       |       |
|         | 실적 |       | 100%  |       |       |       |
| 착공      | 목표 |       | 100%  |       |       |       |
|         | 실적 |       | 100%  |       |       |       |
| 준공      | 목표 |       | 100%  |       |       |       |
|         | 실적 |       | 100%  |       |       |       |

## □ 추진실적

- 2022. 5. : 잔디마당 및 교량설치 실시설계
- 2022. 7. : 잔디마당 및 교량설치 관련 인허가 및 협의
- 2022. 10. : 잔디마당 및 교량설치 사업시행
- 2023. 11. : 공사 중지(관급자재 수급 및 동절기로 인한 사업중지)
- 2023. 2. : 공사 재개
- 2023. 4. : 잔디마당 및 교량설치 완료
- 2023. 5. : 피크닉장 실시설계
- 2023. 8. : 피크닉장 조성관련 인허가 및 협의
- 2023. 10. : 피크닉장 관로설치공사 완료
- 2023. 12. : 피크닉장 조성사업 완료
- 2024. 11. : 피크닉장 화장실 BF 예비인증 완료

## □ 추진계획

- 2025. ~ : 피크닉장 화장실 BF 본인증 완료

## □ 현황사진 및 위치도



## 범서 근린공원 조성사업

| 임지구분 | 사업주체 | 신규여부 | 사업기간 | 예산구분 | 산림휴양과 녹색개발팀     |                              |
|------|------|------|------|------|-----------------|------------------------------|
| 임기내  | 울주군  | 지속   | 중기   | 예산   | 팀장/김민식<br>☎1761 | 담당자/임종미<br>박수진<br>☎1762,1763 |
| 이행률  | 90%  |      | 추진상황 | 정상추진 |                 |                              |

### □ 임기 내 이행목표

| 임기내 전체 목표           | 공사 착공                                    |
|---------------------|------------------------------------------|
| (임기1년) 2022.12월말 기준 | 도시관리계획 공원 및 공원조성계획 결정, 문화재표본 및 시굴조사      |
| (임기2년) 2023.12월말 기준 | 사전행정절차 이행(교통영향평가, 소규모환경영향평가, 재해영향성검토 완료) |
| (임기3년) 2024.12월말 기준 | 실시설계 및 실시계획인가 완료, 토지 보상 추진               |
| (임기4년) 2025.12월말 기준 | 토지보상 추진                                  |
| (임기5년) 2026.6월말 기준  | 공원 조성공사 착공(1월)                           |

### □ 현황 및 정책목표

- 현 황 : 공사 계약의뢰('25. 12.)
- 정책목표 : 범서 근린공원 조성

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2027. 12.
- 위 치 : 범서읍 구영리 103번지 일원
- 사업규모 : 공원 조성 A=186,108㎡(수변 산책로, 놀이터, 주차장 등)
- 소요예산 : 42,200백만원(군비)

### □ 기대효과

- 근린주거자의 보건, 휴양 및 정서생활의 향상에 기여
- 도시환경의 정화 및 환경오염문제 등의 해소를 통한 건강한 환경 제공

## □ 연도별 추진일정

| 추진상황             | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |
|------------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|                  | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  |
| 실시설계 등 행정절차 이행   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 부지매입, BF 예비인증 심의 |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 공사 착공            |      |     |      |     |      |     |      |     |      |

## □ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 |        | 2022 | 2023   | 2024 | 2025   | 2026. 6월 | 임기후    |
|-----|--------|------|--------|------|--------|----------|--------|
| 계   | 42,200 | 600  | 12,500 | 300  | 13,800 | 4,000    | 11,000 |
| 국비  | 0      |      |        |      |        |          |        |
| 시비  | 0      |      |        |      |        |          |        |
| 군비  | 42,200 | 600  | 12,500 | 300  | 13,800 | 4,000    | 11,000 |
| 기타  | 0      |      |        |      |        |          |        |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표         |    | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|--------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 공원조성계획 수립    | 목표 | 100%  |       |       |       |       |
|              | 실적 | 100%  |       |       |       |       |
| 실시설계 완료      | 목표 |       | 100%  |       |       |       |
|              | 실적 |       | 100%  |       |       |       |
| 토지보상 및 공사 착공 | 목표 |       |       | 50%   | 75%   | 100%  |
|              | 실적 |       |       | 50%   | 75%   |       |

## □ 추진실적

- 2021. 4. : 2035 도시기본계획 반영
- 2021. 5. : 미반영시설(보완사항 반영) 협의 건 제출(국토교통부)
- 2022. 3. : 도시관리계획(근린공원) 결정
- 2022. 10. : 도시관리계획(공원조성계획) 결정
- 2022. 12. : 현황조사 및 측량, 실시설계 용역 시행
- 2023. 3. : 보상업무 위수탁 협약(울주군-한국부동산원)
- 2023. 10. : 토지 출입 공고 및 물건조사 예정 알림
- 2023. 11. : 교통영향평가 최종보고서 제출
- 2024. 1. : 보상계획 공고
- 2024. 3. : 보상협의회 설치 및 감정평가사 선정, 재해영향평가 최종보고서 제출(산림공원과→안전총괄과), 실시계획 협의 요청, 도시계획시설(범서근린공원)사업 사업시행자 지정 및 실시 계획 작성을 위한 열람공고
- 2024. 4. : 감정평가 및 보상협의회 개최
- 2024. 5. : 경관심의 상정(조건부 가결) 및 감정평가 완료, 보상액 통보
- 2024. 6. : 보상협의 2차(공시송달) 공고('24. 6. 27. 공보게재)
- 2024. 7. : 사업시행자 지정 및 실시계획 작성 고시, 소규모환경영향평가 반영결과 통보(산림휴양과→낙동강유역환경청)
- 2024. 9. : 수용재결 청구 접수(김○성 외 23인\_ '24. 11. 25.한)
- 2024. 10. : 실시계획 작성 변경 고시( $A=186,394\text{m}^2 \rightarrow 186,108\text{m}^2$ , 지적분할) 수용재결 1차 접수(김○성 외 23인, 산림휴양과→지방토지수용위원회)
- 2024. 11. : 수용재결 2차 접수(서○규 외 25인, 산림휴양과→지방토지수용위원회) 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 신청(한국녹색기술원)
- 2025. 1. : 수용재결 신청서 열람공고('25. 1. 9. 공보게재)

- 2025. 2. : 지방토지수용위원회 심의
- 2025. 4. : 수용재결 및 보상금 공탁 완료
- 2025. 6. : 생활환경(BF) 예비인증 보완 및 신규 주차장 검토
- 2025. 8. : 지반조사용역 시행
- 2025. 9. : 설계 경제성(VE) 검토 시행
- 2025. 10. : 공사기간 적정성 검토 자문 및 공사원가 사전검토 요청(조달청)
- 2025. 12. : 계약의뢰(동측)

## □ 주민 소통 및 참여 실적



주민설명회('22.03.24.)



보상협의회('24.04.30.)

## □ 추진계획

- 2026. 1. ~ 6. : 공사 착공(동측) 및 행정절차\* 이행
- \* BF 예비인증 심의, GB관리계획(변경) 및 공원조성계획(변경), 교통영향평가, 개발행위허가 등
- 2026. 7. ~ 12. : 공사 착공(서측)
- 2027. 1. ~ 12. : 공사 준공(동·서측)

## □ 현황사진 및 위치도



## 두현(울리) 저수지 명품 수변공원 조성

| 임기구분 | 사업주체 | 신규여부 | 사업기간 | 예산구분 | 산림휴양과 녹색개발팀     |                  |
|------|------|------|------|------|-----------------|------------------|
| 임기내  | 울주군  | 지속   | 중기   | 예산   | 팀장/김민식<br>☎1761 | 담당자/박수진<br>☎1763 |
| 이행률  | 50%  |      | 추진상황 | 정상추진 |                 |                  |

### □ 임기 내 이행목표

| 임기내 전체 목표           | 두현(울리) 저수지 공원조성                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| (임기1년) 2022.12월말 기준 | 각종 용역비 편성(2023년 당초예산) 및 투자심사, 저수지 및 훼손지 복구사업 협의 |
| (임기2년) 2023.12월말 기준 | GB관리계획(변경) 미반영시설 협의                             |
| (임기3년) 2024.12월말 기준 | 공원조성계획(변경) 수립, 실시설계 및 실시계획인가, 토지 보상             |
| (임기4년) 2025.12월말 기준 | 토지 보상 및 공원 조성 착공                                |
| (임기5년) 2026.06월말 기준 | 공원 조성 준공                                        |

### □ 현황 및 정책목표

- 현 황 : 보상계획 열람 공고('25. 9.)
- 정책목표 : 두현공원 조성

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 6.
- 위 치 : 청량읍 문죽리 1222번지 일원
- 사업내용 : 공원 조성 A=203,129m<sup>2</sup>(수변 산책로, 산림욕장, 휴게공간 등)
- 소요예산 : 15,000백만원(군비)

### □ 기대효과

- LH에서 추진중인 훼손지 복구사업과 연계하여 녹색 휴식공간 창출 및 지역주민들의 정주여건 개선

## □ 연도별 추진일정

| 추진상황                       | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |
|----------------------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|                            | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  |
| 투자심사<br>및 사용협의             |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| GB관리계획(변경)<br>공원조성계획(변경)   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 실시설계 용역<br>추진 및<br>실시계획 작성 |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 부지매입,<br>공사추진 및 완료         |      |     |      |     |      |     |      |     |      |

## □ 연도별 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 |        | 2022 | 2023  | 2024 | 2025  | 2026. 6월 | 임기후   |
|-----|--------|------|-------|------|-------|----------|-------|
| 계   | 15,000 | 0    | 1,000 | 0    | 4,000 | 3,000    | 7,000 |
| 국비  | 0      |      |       |      |       |          |       |
| 시비  | 0      |      |       |      |       |          |       |
| 군비  | 15,000 | 0    | 1,000 | 0    | 4,000 | 3,000    | 7,000 |
| 기타  | 0      |      |       |      |       |          |       |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표                         |    | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 투자심사 및 사용협의                  | 목표 | 100%  |       |       |       |       |
|                              | 실적 | 100%  |       |       |       |       |
| GB관리계획(변경) 협의,<br>공원조성계획(변경) | 목표 |       | 50%   | 100%  |       |       |
|                              | 실적 |       | 50%   | 100%  |       |       |
| 실시설계 용역 추진 및<br>실시계획 작성      | 목표 |       |       | 100%  |       |       |
|                              | 실적 |       |       | 100%  |       |       |
| 부지매입 및 공사 완료                 | 목표 |       |       |       | 50%   | 100%  |
|                              | 실적 |       |       |       | 30%   |       |

## □ 추진실적

- 2022. 10. : 지방재정투자심사 및 중기재정지방계획 심의
- 2023. 2. : 개발제한구역관리계획 및 공원조성계획(변경) 수립 용역 시행
- 2023. 8. : 개발제한구역관리계획 및 공원조성계획(변경) 사전 협의
- 2023. 12. : 실시설계 및 실시계획 작성 용역 착수
- 2024. 3. : 소규모환경영향 및 재해영향평가 용역 착수
- 2024. 5. : GB관리계획 미반영시설 실무자 협의(국토교통부)
- 2024. 6. : 도시관리계획(공원조성계획) 결정(변경)- 훼손지 복구사업
- 2024. 7. : GB관리계획(변경) 미반영시설 협의 완료(조건부승인)  
- 조건 : 실시설계 등 사업 구체화시 환경훼손 최소화
- 2024. 10. : 시 도시공원위원회 심의-공원조성계획(변경), 재해영향평가 사전검토 회신 및 심의 상정(산림휴양과→안전총괄과)
- 2024. 11. : 사업인정(의제)사업 의견(동의) 회신(중앙토지수용위원회→산림휴양과), 정책간담회 개최(이상결의원), 실시계획 작성 고시
- 2024. 12. : 소규모환경영향평가용역, 재해영향평가용역 완료
- 2025. 1. ~ 6. : 보상업무 위수탁 기관 선정 및 협약, 토지출입허가 공고
- 2025. 9. : 보상계획 열람 공고 및 실시설계용역 중간보고회(1차) 개최
- 2025. 10. : 실시설계용역 중간보고회(2차) 개최
- 2025. 11. : 신기술·특허공법(교량) 심의위원회 개최 및 협약 체결
- 2025. 12. : 실시설계용역 최종보고회 개최

## □ 주민 소통 및 참여 실적



정책간담회(2024.11.11.)

## □ 추진계획

- 2026. 1. ~ 6. : GB 관리 및 공원조성 계획(변경), 설계 경제성 검토(VE),  
공원 조성공사 착공
- 2027. 6. : 토지 보상 완료 및 공원 조성공사 준공

## □ 현황사진 및 위치도



조성 전



조성 후 (조감도)



## 도심 물놀이 시설 확대

| 임기구분 | 사업주체 | 신규여부 | 사업기간 | 예산구분 | 산림휴양과 공원팀       |                  |
|------|------|------|------|------|-----------------|------------------|
| 임기내  | 울주군  | 지속   | 중기   | 예산   | 팀장/오세웅<br>☎1751 | 담당자/박효진<br>☎1755 |
| 이행률  | 100% |      | 추진상황 | 완료   |                 |                  |

### □ 임기 내 이행목표

| 임기내 전체 목표           | 도심 물놀이 시설 2개소 추가 조성                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| (임기1년) 2022.12월말 기준 | 서중공원 사업비 편성(2023년 당초예산)                              |
| (임기2년) 2023.12월말 기준 | - 웅촌 서중공원 내 물놀이기구 설치 완료<br>- 진이공원 사업비 편성(2024년 당초예산) |
| (임기3년) 2024.12월말 기준 | 온양 진이공원 물놀이기구 설치 완료 및 물놀이장 운영                        |

### □ 현황 및 정책목표

- 현      황 : 서중공원 사업 추진('23. 10. ~ '24. 4), 진이공원 사업 추진('24. 1. ~ '24. 6.)
- 정책목표 : 물놀이기구 조성 완료('23. 1. ~ '24. 6.)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 7.
- 위      치 : 웅촌 서중공원, 온양 진이공원  
※ 선정사유 : 노후된 공원의 연차별 정비계획 대상지 중 지역 안배 고려
- 사업내용 : 2개소(물놀이기구 등 공원 리모델링)
- 소요예산 : 2,628백만원(시비 375, 군비 2,253)

### □ 기대효과

- 건의사항 반영 및 새로운 형식의 공원·녹지 제공을 통해 활용가치가 낮은 시설물 정비와 공원 이용간 만족도 상승

## □ 연도별 추진일정

| 추진상황      | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |
|-----------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|           | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  |
| 예산확보      |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 공사추진 및 완료 |      |     |      |     |      |     |      |     |      |

## □ 연도별 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 |       | 2022 | 2023  | 2024  | 2025  | 2026. 6월 | 임기후 |
|-----|-------|------|-------|-------|-------|----------|-----|
| 계   | 4,628 | 0    | 1,128 | 1,500 | 2,000 |          |     |
| 국비  | 0     |      |       |       |       |          |     |
| 시비  | 375   | 0    | 375   |       |       |          |     |
| 군비  | 4,253 | 0    | 753   | 1,500 | 2,000 |          |     |
| 기타  | 0     |      |       |       |       |          |     |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표         |    | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|--------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 웅촌 서중공원 예산확보 | 목표 | 100%  |       |       |       |       |
|              | 실적 | 100%  |       |       |       |       |
| 웅촌 서중공원 조성   | 목표 |       | 100%  |       |       |       |
|              | 실적 |       | 100%  |       |       |       |
| 온양 진이공원 예산확보 | 목표 |       | 100%  |       |       |       |
|              | 실적 |       | 100%  |       |       |       |
| 온양 진이공원 조성   | 목표 |       |       | 100%  |       |       |
|              | 실적 |       |       | 100%  |       |       |

## □ 추진실적

- 2021. 3. : 도시공원(근린·주제·어린이·소공원) 연차별 정비 계획보고
- 2022. 8. : 공약사항 검토보고 및 시비보조사업 신청서 제출
- 2023. 2. : 서중공원 물놀이기구 조성 실시설계용역 시행
- 2023. 8. : 공원조성계획 변경 및 실시설계용역 완료
- 2023. 9. : 서중공원 물놀이기구 조성사업 시행
- 2023. 12. : 진이공원 물놀이기구 조성사업 실시설계용역 완료
- 2024. 3. : 진이공원 물놀이기구 조성사업 시행
- 2024. 5. : 서중공원 물놀이기구 조성사업 준공
- 2024. 7. : 진이공원 물놀이기구 조성사업 준공
- 2025. 6. : 도란공원 물놀이기구 조성사업 시행
- 2025. 7. : 꿈마루공원 물놀이기구 조성사업 반대예에 따른 예산 반납
- 2025. 8. : 도란공원 물놀이기구 조성사업 준공
- 2025. 11. : 구영공원 수경광장 조성사업 시행

## □ 주민 소통 및 참여 실적(2025년)

※ 주민간담회 워크숍, 공모, 협의회, 토론회, 설문 및 만족도조사, 자문회의, 위원회 등 주민소통 내용 작성

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 주민설명회(25. 3. 18.)                                                                   | 주민설명회(25. 7. 9.)                                                                     |

## □ 문제점 및 대책

- 문제점 : 물놀이기구 및 친수시설 조성, 운영 시 추가 유입되는 이용객으로 인한 소음 및 주차, 환경 문제에 대한 우려
- 대책 : 물놀이기구는 이용객의 접근성을 고려한 위치에 조성이 완료 되어있으며, 추가 설치 건의요청 시 시설 설치를 위한 적절한 위치를 선정하여 공원 인근 주민들에게 피해를 최소화할 수 있는 지역을 선별·계획

## □ 추진계획

- 2026. 2. : 구영공원 수경광장 조성사업 준공
- 2026. 7. ~ 8. : 물놀이시설 운영

## □ 위치도 및 현황사진(도란공원)



## □ 위치도 및 예시사진(구영공원)



## 개발제한구역 조정을 통한 도시 개발

| 임지구분 | 사업주체   | 신규여부 | 사업기간 | 예산구분 | 신성장개발과 도시특화팀    |                  |
|------|--------|------|------|------|-----------------|------------------|
| 임기내  | 국가/울주군 | 신규   | 장기   | 예산   | 팀장/조재호<br>☎1961 | 담당자/김종덕<br>☎1963 |
| 이행률  | 70%    |      | 추진상황 | 정상추진 |                 |                  |

### □ 임기 내 이행목표

| 임기내 전체 목표           | 기본계획 수립, 국토부 사전협의 이행                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| (임기1년) 2022.12월말 기준 | 개발가능지 검토를 위한 용역 시행                                             |
| (임기2년) 2023.12월말 기준 | 개발가능지 검토 및 분석                                                  |
| (임기3년) 2024.12월말 기준 | 사업추진 방안 검토(지역전략사업 포함 추진, 단독 사업 추진)<br>개발제한구역 해제 관련 울산시 실무협의 추진 |
| (임기4년) 2025.12월말 기준 | 기본계획 수립 및 개발제한구역 해제 용역 추진                                      |
| (임기5년) 2026.06월말 기준 | 기본계획 수립, 국토부 사전협의 이행                                           |

### □ 현황 및 정책목표

- 현 황 : 울산 전체 개발제한구역 중 56%가 울주군에 분포하여 도시성장을 저해하는 요인으로 작용
- 정책목표
  - 우리 군 개발제한구역의 현황 및 여건 고려, 가용지 분석 검토
  - 정부의 개발제한구역 해제 등 규제혁신 방안과 연계한 관리방안 수립
  - 체계적, 계획적 개발계획 수립으로 개발제한구역 해제를 통한 친화적인 도시공간 조성

### □ 사업개요

| 구 분  | 개발가능지 검토 (완료)                            | 개발제한구역 해제 (추진중)                             |
|------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 용역명  | 개발제한구역 합리적 관리방안 수립 용역                    | 배후도시 기본계획 수립 및 도시관리 계획(개발제한구역 해제) 결정(변경) 용역 |
| 용역기간 | 2022. 11. ~ 2023. 11.                    | 2025. 4. ~ 2027. 3.                         |
| 용역금액 | 120백만원                                   | 300백만원                                      |
| 용역내용 | 개발가능지 검토·분석 및 개발구상 (온산읍 덕신리 일원 사업대상지 선정) | 기본계획 및 타당성 조사, 도시관리계획 (개발제한구역 해제) 결정(변경)    |

## □ 기대효과

- 개발제한구역 조정을 통한 도시 균형발전을 도모하고 주택용지 확보 및 산업시설 용지 공급을 통한 인구 유입 유도

## □ 연도별 추진일정

| 추진상황                      | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |
|---------------------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|                           | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  |
| 용역 시행 및 개발가능지 검토 및 분석     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 사업 추진 방안 검토 및 울산시 실무 협의   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 기본계획 수립 용역 추진             |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 개발제한구역 해제를 위한 국토부 사전협의 이행 |      |     |      |     |      |     |      |     |      |

## □ 연도별 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 |     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6월 | 임기후 |
|-----|-----|------|------|------|------|----------|-----|
| 계   | 670 | 120  |      |      | 300  | 250      |     |
| 국비  | 0   |      |      |      |      |          |     |
| 시비  | 0   |      |      |      |      |          |     |
| 군비  | 670 | 120  |      |      | 300  | 250      |     |
| 기타  | 0   |      |      |      |      |          |     |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표                      |    | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 개발제한구역 해제를 위한 국토부 사전협의 이행 | 목표 |       |       |       |       | 100%  |
|                           | 실적 |       |       |       |       |       |

## □ 추진실적

- 2022. 11. 17. : 개발제한구역 합리적 관리방안 수립 용역 착수
- 2022. 12. 26. / 2023. 7. 11. : 용역 착수보고 / 중간보고
- 2023. 11. 16. : 용역 최종보고 및 완료

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                    |
| 착수보고(2022. 12. 26.)                                                                | 중간보고(2023. 7. 11.)                                                                                                                                                                   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 선도사업대상지 2개소 선정(천상, 덕신지구)</li> <li>- 온산국가산단 배후 주거수요가 많은 덕신 지구가 선도사업대상지로 적합함</li> <li>- 경계선 관통대지, 단절토지는 해제요건 등에 대한 세부검토 거쳐 울산시에 건의</li> </ul> |
| 최종보고(2023. 11. 6.)                                                                 | 최종 보고회 주요내용                                                                                                                                                                          |

- 2024. 3. 27. : 행정규칙(2건) 일부개정안 검토의견 제출(군→시)
  - ※ 도시개발사업도 환경평가 1~2등급 포함 개발 가능토록 제시
- 2024. 8. ~ 9. : 개발제한구역 해제 관련 울산시 실무 협의
  - ※ 협의의견 : 개발제한구역 해제 사유의 당위성 추가 확보 및 환경평가등급 1-2등급지 30%이하로 구역계 구상 필요
- 2025. 2. 19. : 용역사업 집행계획 공고 및 계약 의뢰
- 2025. 4. 9. : 배후도시 기본계획 수립 및 도시관리계획(개발제한구역 해제) 결정(변경) 용역 사업수행능력평가
- 2025. 4. 28. : 용역 착수(제일엔지니어링종합건축사사무소)
- 2025. 11. 3. : 개발제한구역 해제 관련 울산시 협의(2차)
  - ※ 협의의견 : 해제 사유의 타당성 확보를 위한 정량적 분석자료 제시

## □ 향후계획

- 2026. 3. : 기본계획 수립
- 2026. 4. : 개발제한구역 해제 관련 국토부 사전협의

## 10만 정주권 도시 추진

| 임지구분 | 사업주체            | 신규여부 | 사업기간 | 예산구분 | 신성장개발과 도시특화팀    |                  |
|------|-----------------|------|------|------|-----------------|------------------|
| 임기외  | 국가,시,<br>울주군,민간 | 신규   | 장기   | 예산   | 팀장/조재호<br>☎1961 | 담당자/이형돈<br>☎1962 |
| 이행률  | 80%             |      | 추진상황 | 정상추진 |                 |                  |

### □ 임기 내 이행목표

- 남부권(온양, 온산, 서생) 민·관 개발사업 단계적 추진으로 10만 정주권 도시 조성

### □ 현황 및 정책목표

- 현 황 : 남부권 개발사업 추진(총 10건 : 완료 9, 추진중 1)
- 정책목표 : 남부권 10만 정주권 도시 조성

### □ 사업개요

| 구분    | 계       | 現 남부권 인구('25. 10. 기준)                      | 외부 유입인구(개발계획)* |
|-------|---------|--------------------------------------------|----------------|
| 인구(명) | 101,934 | 55,521<br>(온양 27,928, 온산 19,070, 서생 8,523) | 46,413         |

※ 목표 인구

| 구 분               |                                    | 면적(m <sup>2</sup> ) | 세대수    | 인구(인)  |
|-------------------|------------------------------------|---------------------|--------|--------|
| 총계<br>(준공연도, 공정률) |                                    | 2,273,773           | 19,075 | 46,413 |
| 완료                | 온양 대안3지구<br>(2026년, 30%)           | 236,714             | 1,528  | 4,005  |
|                   | 온양 망양2지구<br>(2024년, 95%)           | 97,566              | 1,416  | 3,328  |
|                   | 온양 덕신동상지구<br>(2030년)               | 977,247             | 6,446  | 14,699 |
| 추진중               | 온양 (가칭)동상지구<br>(2030년)             | 792,168             | 7,716  | 19,753 |
| 소계(민간 도시개발사업)     |                                    | 2,103,695           | 17,106 | 41,785 |
| 완료                | 온양 한양립스 아파트<br>(2024년, 사용승인)       | 19,555              | 442    | 1,039  |
|                   | 남울산노르웨이숲아파트<br>(2026년, 70%)        | 62,713              | 848    | 1,993  |
|                   | 온양 망양리 공동주택 아파트<br>(2028, 사업계획 승인) | 19,483              | 448    | 1,053  |
|                   | 한국수력원자력 사택<br>(2027, 사업계획 승인)      | 68,327              | 231    | 543    |
| 소계(공동주택)          |                                    | 170,078             | 1,969  | 4,628  |

※ 외부 유입인구(개발계획) 산출내역

## □ 기대효과

- 정주 여건 개선을 위한 주거·산업·교육·문화 등 복합기능을 갖춘 남부권 신도시 건설로 타 지역에서의 인구유입 유도

## □ 추진사항

### ○ 공영개발사업 추진

- 2022. 5. ~ 2023. 7. : 남창역 역세권 개발을 위한 기본구상 용역
- 2022. 10. ~ 2023. 8. : 남부권 신도시 건설 기본계획 수립 용역(울산시)

#### < 남부권 신도시 건설 기본계획 >

##### ○ 대상지 : 8개 지구(1단계 4, 2단계 4)

- 1단계 : 청량읍 덕하, 웅촌면 일원
- 2단계 : 온양읍 망양, 서생 및 웅촌면 일원

(단위 : 천㎡, 인)

| 구 분         | 면 적   | 수용인구   | 추진방안                                                                                                          |
|-------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8개 지구       | 4,232 | 45,683 |                                                                                                               |
| (1단계) 4개 지구 | 2,004 | 23,671 | 공영개발 추진<br>(LH계획과 연계개발 및 도시공사)                                                                                |
| (2단계) 4개 지구 | 2,228 | 22,012 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 국책사업 대상지 활용</li> <li>• 단계별 공영개발 추진</li> <li>• 민간도시개발사업 유도</li> </ul> |

※ 1단계 : '22. ~ '28., 2단계 : '29. ~ '35.

### ○ 민간 도시개발사업 추진

- 1993. 11. ~ 2024. 12. : 온양 망양2지구(공정률 95%, 사업기간 만료)
- 2020. 9. ~ 2026. 12. : 온양 대안3지구(공정률 30%)
- 2022. 3. ~ 2030. 12. : 온양 덕신동상지구(구역지정)
- 2023. 8. ~ 2030. 12. : 온양 (가칭)동상지구(군 자문결과 조치 중)

### ○ 공동주택사업 추진

- 2020. 11. ~ 2024. 12. : 온양 한양립스 아파트(사용승인)
- 2022. 01. ~ 2026. 06. : 남울산노르웨이숲아파트(공정률 70%)
- 2025. 03. ~ 2028. 05. : 온양 망양리 공동주택 아파트(사업계획 승인)
- 2025. 06. ~ 2027. 06. : 한국수력원자력 사택(사업계획 승인)

## □ 문제점 및 대책

- 도시개발사업 특성상 목표 인구 유입까지 장기간 소요  
⇒ 도시개발사업 행정절차 신속 이행으로 목표기간 단축 노력
- 건설경기 침체에 따른 주택건설사업 착공 지연 우려  
⇒ 교통망, 생활편의시설, 공공시설 설치 등 도시개발사업 구역 내·외 인프라 확충으로 주거 편리성 도모  
⇒ 원활한 주택공급을 위한 인허가 지원, 세제 및 금융 혜택 등 행정적 지원을 통한 분양 촉진 도모

## □ 향후계획

- 민간 도시개발사업 구역 지정 관련 행정절차 신속 이행

## 동해남부선 역세권 조성

| 임지구분 | 사업주체        | 신규여부 | 사업기간 | 예산구분 | 신성장개발과 도시특화팀    |                  |
|------|-------------|------|------|------|-----------------|------------------|
| 임기외  | 국가,시,울주군,민간 | 신규   | 장기   | 예산   | 팀장/조재호<br>☎1961 | 담당자/이형돈<br>☎1962 |
| 이행률  | 60%         |      | 추진상황 | 정상추진 |                 |                  |

### □ 임기 내 이행목표

- 남창역, 덕하역세권 개발 단계적 추진

### □ 현황 및 정책목표

- 현     황 : 남창역, 덕하역 역세권 주변 개발계획(안)
- 정책목표 : 동해남부선 역세권 조성

| 구분           | 덕하역                                                                                                                                                                                                                                                                     | 남창역                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 용도지역 현황      | - 개발제한구역<br>- 자연녹지지역                                                                                                                                                                                                                                                    | - 자연녹지지역<br>- 농업진흥지역                                                                                                                                                                                                                       |
| 도시계획시설<br>현황 | - 덕하역(동해남부선)<br>- 14번·31번 국도 등                                                                                                                                                                                                                                          | - 남창역(동해남부선)<br>- 14번 국도, 온양IC 등                                                                                                                                                                                                           |
| 개발계획         | - (LH) 신혼희망타운 조성<br>· 국유재산 토지위탁개발 사업계획 승인('22.8. 기재부)<br>※ 울산도시공사 미참여시 사업추진 불가('25. 3.)<br>- (울산시) 덕하역 일원 GB포함 국토부의 지역전략사업 신청('24. 5.)<br>· 최종 대상지 선정 제외('25. 2.)<br>· 울주군 사업 참여 요청('25. 5.)<br>- (울산도시공사) 사업참여 불가 회신('25. 3.)<br>- (울주군) 수익성 없는 임대주택사업 참여 어려움('25. 6.) | - (공공) 남창역 역세권 개발사업<br>· 남창역 역세권 개발을 위한 기본 구상(안) 용역('22.5. ~ '23.7.)<br>※ LH 공공주택지구 조성사업 참여 협의(3회 : '24.8, 24.10., 25.3.)<br>- (민간) 도시개발사업 3건<br>(추진중2, 지정검토1)<br>· 남창역 인근으로 다수의 민간도시개발 사업이 추진 중으로, 우리 군에서 수립한 개발구상안이 반영될 수 있도록 사업추진 방향 유도 |
| 쟁점사항         | - 유관기관 간 협의를 통한 사업 추진 방향 모색                                                                                                                                                                                                                                             | - 농업진흥지역 해제 선결                                                                                                                                                                                                                             |

## □ 기대효과

- 주거, 교육, 문화, 상업 등의 기능을 주축으로 한 동해남부선 역세권 개발을 통해 주변도시와 경쟁력을 강화하고 새로운 거점조성으로 지역균형발전에 기여

## □ 연도별 추진일정

| 추진상황           | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |
|----------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|                | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  |
| 기본구상           |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 관계기관 협의        |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 기본계획 수립        |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 도시개발사업 행정절차 이행 |      |     |      |     |      |     |      |     |      |

## □ 연도별 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 |     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6월 | 임기후 |
|-----|-----|------|------|------|------|----------|-----|
| 계   | 300 |      |      |      |      |          | 300 |
| 국비  | 0   |      |      |      |      |          |     |
| 시비  | 0   |      |      |      |      |          |     |
| 군비  | 300 |      |      |      |      |          | 300 |
| 기타  | 0   |      |      |      |      |          |     |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표              |    | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|-------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 동해남부선 역세권 조성사업 추진 | 목표 | 20%   | 40%   | 60%   | 80%   | 100%  |
|                   | 실적 | 20%   | 40%   | 60%   | 80%   |       |

## □ 문제점 및 대책

### ○ 덕하역 폐선부지 공공주택 개발사업

- (LH) 국유재산 토지위탁개발사업 추진에 있어 울산도시공사 미 참여시 사업 추진 불가
- (도시공사) 지역전략사업 추진에 따른 재무 여건(부채비율 증가) 악화 및 사업성 결여 등의 사유로 사업 참여\* 불가 입장

\* LH가 조성한 공공주택 부지를 도시공사에서 매입하여 신혼희망임대주택 건축

- (울산시) LH 및 도시공사 미참여에 따라 사업 철회

⇒ 국토부의 2차 지역전략사업이 진행될 경우 재신청하여 추진

### ○ 남창역 역세권 개발사업

- 유관기관(LH) 사업 참여 불투명

- 사업 위치는 적합하나 내부 검토 전 농업진흥구역 해제가 선행되어야 하며, 현재 LH 내부 기조(혁신방안\*) 따라 공공정책사업(공공주택, 임대 등)을 제외한 신규 도시개발사업을 추진하지 않음

\* 지역 수요에 맞게 추진될 필요가 있는 도시·지역개발, 경제자유구역사업 등은 지자체로 이양

⇒ 남창역 역세권 개발은 농업진흥구역 해제가 선결 과제로, 남창역 일원 풍부한 개발가능지와 민간 대규모 도시개발사업 진행, 온산국가산단 확장에 따른 배후 주거수요 확보, 광역교통 및 지역 간 연계 중심지 등 역세권 개발의 최적지임을 관계부서에 적극 건의하고 협의할 계획임

## □ 향후계획

### ○ (덕하역) 유관기관 협의를 통하여 사업추진 방향 모색

### ○ (남창역) 농업진흥구역 해제를 위한 농림부 협의 및 민간 도시개발 사업 추진 관련 행정절차 이행

## KTX 역세권 도심융합특구 유치

| 임지구분 | 사업주체 | 신규여부 | 사업기간 | 예산구분      | 신성장개발과 도시특화팀    |                  |
|------|------|------|------|-----------|-----------------|------------------|
| 임기내  | 국가   | 신규   | 단기   | 비예산       | 팀장/조재호<br>☎1961 | 담당자/황준모<br>☎1963 |
| 이행률  | 100% |      | 추진상황 | 완료(2022년) |                 |                  |

### □ 임기 내 이행목표

| 임기내 전체 목표           | 도시개발사업 추진 |
|---------------------|-----------|
| (임기1년) 2022.12월말 기준 | 도심융합특구 유치 |

### □ 현황 및 정책목표

- 현 황 : KTX 울산역 인근 도시개발사업 추진
- 정책목표 : KTX 역세권 도심융합특구 유치

### □ 사업개요

- 『울산 KTX역세권 복합특화단지 개발사업』주변 50만㎡ 이상 규모의 도심융합특구 지정 (‘20. 9. 국토부 발표)
- 산업, 주거, 문화 복합 인프라를 갖춘 도심융합특구 조성을 통한 울산 제2도심으로 성장 육성

#### 울산KTX역세권 복합특화단지

- 목 적 : KTX역세권 일대 서울산권 주도심 전략적 신성장거점 육성
- 위치/면적 : 울주군 삼남읍 신화리 일원 / 153만㎡(46만평)
- 기간/사업비 : 2019. ~ 2026.(8년) / 9,050억원(추정)
- 개방방식 : 도시개발사업 + 산업단지 (군, 도시공사, 한화솔루션 특수목적법인 SPC 설립)
- 인구계획 : 11,069세대 (28,333인)

### □ 기대효과

- 도심융합특구 유치를 통한 산업·주거·문화 복합 인프라 구축

## □ 추진실적

- 2020. 12. : 울산시 후보지 제출(시→국토부)
- 2020. 12. : 도심융합특구 광주, 대구유치 발표(국토부)
- 2021. 3. : 도심융합특구 대전 발표(울산, 부산 제외)
- 2021. 11. : 도심융합특구 부산 발표(울산 제외)
- 2022. 10. : 울산시 후보지 2개소 제출(시→국토부)
- 2022. 12. : 도심융합특구 지정\*
- ※ (울주군)KTX역세권 복합특화단지 일원<162만㎡> + (중구)혁신도시 일원(다운목장)<31만㎡>
- 2023. 5. : 도심 융합특구법 국토위 법안소위 통과
- 2023. 8. : 개발행위허가제한지역 지정 고시(면적:799,989㎡)
- 2023. 10. : 도심융합특구 조성 및 육성에 관한 특별법 제정

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표      |    | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|-----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 도심융합특구 지정 | 목표 | 100%  |       |       |       |       |
|           | 실적 | 100%  |       |       |       |       |

## □ 지정현황 및 위치도

| 울주군(162만㎡)                     | 중구(31만㎡)        |
|--------------------------------|-----------------|
| KTX역세권 복합특화단지 82만㎡ + 신규개발 80만㎡ | 울산테크노파크 일원 31만㎡ |



## 관리비 절감을 위한 공동주택관리센터 설치

| 임지구분 | 사업주체 | 신규여부 | 사업기간 | 예산구분      | 주택과 공동주택팀       |                  |
|------|------|------|------|-----------|-----------------|------------------|
| 임기내  | 울주군  | 신규   | 중기   | 예산        | 팀장/도혜경<br>☎2051 | 담당자/김대원<br>☎2054 |
| 이행률  | 100% |      | 추진상황 | 완료(2024년) |                 |                  |

### □ 임기 내 이행목표

| 임기내 전체 목표           | 공동주택관리센터 설치                          |
|---------------------|--------------------------------------|
| (임기1년) 2022.12월말 기준 |                                      |
| (임기2년) 2023.12월말 기준 |                                      |
| (임기3년) 2024.12월말 기준 | 센터 구성·운영계획 방침, 외부전문가 자문단 구성 및 전문가 채용 |
| (임기4년) 2025.12월말 기준 | 센터 본격 운영                             |
| (임기5년) 2026.06월말 기준 |                                      |

### □ 현황 및 정책목표

- 현 황 : 공동주택 단지 내 발생하는 민원은 해마다 증가 추세에 있고, 주요내용은 관리비 집행 및 입주자대표회의 운영에 관한 사항 등 민원 사항도 세분화 되고 있음
- 정책목표 : 전담팀 운영으로 통한 공동주택관리에 대한 체계적이고 전문적인 지원을 통해 관리비 절감에 기여하고, 능동적인 현장 행정 중심의 지원으로 주민들의 편안한 주거환경 조성에 이바지

### □ 사업개요

- 추진기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12.
- 설치위치 : 공동주택팀 내
- 설치방법 : 공동주택관리업무 민간 전문상담원 채용 및 외부 자문단 운영

## ○ 구성·운영

### ① 전문상담실 운영

- 민간 전문상담원 배치(1명) : 실버직 계약직 근로자 채용
- 전문직무 역량이 있는 유경험자를 채용하여 업무의 효율성과 인건비 절감 기대

### ② 외부 지원단 구성

- 법률, 회계 등 관련분야 전문가 협회 등의 추천을 받아 인력 POOL 구성
- 공동주택 관리방안 등 관리비 절감에 대한 자문
- 공동주택 회계처리기준 및 행위허가 자문
- 공사·용역 사업자 선정 절차 자문 등

### ③ 인력보강

- 최소 1명 이상 증원 필요(행정 또는 시설 7급)
- 공동주택관리센터 업무 관리 및 집합건물의 관리에 관한 감독을 위한 담당자 증원(배정) 필요

## □ 소요예산

### ○ 공동주택관리센터 업무를 위한 소요 예산 : 76,000 천원

※2025년 당초예산 반영

- [전문가(상담)채용] : 40,000천원(1명×12개월, 계약직근로자)
- [자 문 수 당] : 36,000천원(30만원×5명×3일×8회)

※ 팀원1명(시설7급 또는 행정7급) 증원 소요예산 별도

## □ 기대효과

- 전담팀 운영을 통한 공동주택관리에 대한 체계적이고 전문적인 지원을 통해 관리비 절감 기여
- 능동적인 현장 행정 중심의 지원으로 주민들의 편안한 주거환경 조성에 이바지

## □ 연도별 추진일정

| 추진상황              | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |
|-------------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|                   | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  |
| 계획 방침             |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 부서협의              |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 공동주택 단체<br>간담회 개최 |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 외부전문가<br>구성       |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 운영계획 홍보           |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 설치 및 운영           |      |     |      |     |      |     |      |     |      |

## □ 연도별 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 |    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6월 | 임기후 |
|-----|----|------|------|------|------|----------|-----|
| 계   | 96 |      |      |      | 41   | 55       |     |
| 국비  | 0  |      |      |      |      |          |     |
| 시비  | 0  |      |      |      |      |          |     |
| 군비  | 96 |      |      |      | 41   | 55       |     |
| 기타  | 0  |      |      |      |      |          |     |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표     |    | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 계획 방침    | 목표 |       |       | 100%  |       |       |
|          | 실적 |       |       | 100%  |       |       |
| 전문가 채용   | 목표 |       |       | 100%  |       |       |
|          | 실적 |       |       | 100%  |       |       |
| 외부전문가 구성 | 목표 |       |       | 100%  |       |       |
|          | 실적 |       |       | 100%  |       |       |

※ 울산광역시 구군별 공동주택 세대현황(2023년 기준)

(단위: 호)

| 구 분   | 계       | 아파트     | 연립주택  | 다세대 주택 |
|-------|---------|---------|-------|--------|
| 울산광역시 | 328,720 | 296,182 | 9,343 | 23,195 |
| 중구    | 55,680  | 46,974  | 2,036 | 6,670  |
| 남구    | 94,143  | 82,715  | 2,916 | 8,512  |
| 동구    | 47,749  | 42,652  | 2,067 | 3,030  |
| 북구    | 72,356  | 69,945  | 765   | 1,646  |
| 울주군   | 58,792  | 53,896  | 1,559 | 3,337  |

□ 추진실적

- 2023. 10. 12. : 기획예산실장, 기획팀장 사전 협의  
※ 업무위탁을 우선 추진, 만약 불가 시 시간선택제 1명 확충
- 2023. 10. 16. : 대한주택관리사협회 울산시회 업무위탁 관련 업무 협의  
※ 타 시도의 공동주택 상담업무 위임 없음  
※ 타 시도의 전문상담원 재직은 108명
- 2024. 2. 21. : 팀신설 및 인력 충원 관련 기획예산실과 협의  
※ 인건비 부족으로 팀신설 및 인력 충원을 어려움-실버직채용 고려해볼 것
- 2024. 3. 7. : 대한주택관리사협회 울산시회 업무위탁 관련 업무 협의  
※ 사무실 방문, 협의 등을 하였으나 지역센터 업무를 수행할 만한 조직, 인력 등이 미비한 것으로 판단
- 2024. 8. ~ 9. : 인력충원 관련 부서 협의 및 센터 구성·운영계획 방침 결정, 2025년 당초예산 편성
- 2024. 12. 3. ~ 26. : 민간 전문상담원 채용 공고(3회) ※ 경력단축(5년~8년)
- 2024. 12. 16. : 공동주택 관리 전문 자문단 추천 의뢰
- 2025. 1. 13. : 민간 전문상담원 채용

□ 추진계획

- 2025. 2. ~ : 외부 자문단 구성 및 본격 운영

## 서부권 행정수요 대비 공공용지 취득

| 임지구분 | 사업주체 | 신규여부 | 사업기간 | 예산구분      | 회계과 재산관리팀       |                  |
|------|------|------|------|-----------|-----------------|------------------|
| 임기내  | 울주군  | 신규   | 단기   | 예산        | 팀장/황향미<br>☎0431 | 담당자/윤나라<br>☎0432 |
| 이행률  | 100% |      | 추진상황 | 완료(2023년) |                 |                  |

### □ 임기 내 이행목표

| 임기내 전체 목표           | 구 언양터미널 부지 및 건물 매입                  |
|---------------------|-------------------------------------|
| (임기1년) 2022.12월말 기준 | 구 언양터미널 부지 및 건물 매입 협의               |
| (임기2년) 2023.12월말 기준 | 구 언양터미널 부지 및 건물 매입(협의 매수) ⇒ 사업완료 목표 |

### □ 현황 및 정책목표

- 현 황 : 지역주민은 구 언양터미널 주변 지역상권 활성화와 시설활용을 희망
- 정책목표 : 구 언양터미널 부지 및 건물 매입

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2023
- 위 치 : 언양읍 남부리 126-1번지 일원
- 사업규모 : 토지 10필지(5,328㎡), 건물 1개동(1,725.35㎡) 매입
- 소요예산 : 20,032백만원(균비)

### □ 기대효과

- 해당부지를 취득하여 공공목적 활용 및 계획적인 기반시설 확충에 기여하고, 장래 행정수요에 계획적으로 대비

## □ 연도별 추진일정

| 추진상황       | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |
|------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|            | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  | 하반기 | 상반기  |
| 부지 및 건물 매입 |      |     |      |     |      |     |      |     |      |

## □ 연도별 자원 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 |        | 2022 | 2023   | 2024 | 2025 | 2026. 6월 | 임기후 |
|-----|--------|------|--------|------|------|----------|-----|
| 계   | 20,032 | 27   | 20,005 |      |      |          |     |
| 국비  | 0      |      |        |      |      |          |     |
| 시비  | 0      |      |        |      |      |          |     |
| 군비  | 20,032 | 27   | 20,005 |      |      |          |     |
| 기타  | 0      |      |        |      |      |          |     |

## □ 공약달성 확인지표

| 확인지표       |    | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 부지 및 건물 매입 | 목표 |       | 100%  |       |       |       |
|            | 실적 |       | 100%  |       |       |       |

## □ 추진실적

- 2021. 4. : 언양읍발전협의회와 간담회(2021년 당초예산 반영요청)
- 2021. 11. : 2022년 예산안 편성(20,032백만원)
- 2022. 3. : 감정평가 실시
- 2022. 4. : 감정평가 관련 소유주와 협의 결렬
- 2022. 7. ~ 12. : 소유자 면담(매입가 협상, 재감정 시 매도 여부 확인 등)
- 2022. 12. : 2023년 예산 이월(20,005백만원)
- 2023. 4. : 재감정평가 실시 ※ 감정평가 유효기간 1년
- 2023. 5. : 매입가 협의 완료

- 2023. 6. : 매매계약 체결 및 소유권이전
- 2023. 10. : 구 터미널 건물 외부도색공사
- 2023. 12. : 구 터미널 건물 창문시트지 부착
- 2023. 7. ~ 12. : 임시 노외주차장 조성공사 후 관리부서 이관  
[회계과 ⇒ 교통정책과]

## □ 주민 소통 및 참여 실적(2023년)



## □ 문제점 및 대책

- 문 제 점 : 장기적인 부지활용 방안에 대한 구체적 계획 미수립
- 대      책 : 단기적으로는 담당부서 이관 후 임시 주차장으로 활용하며 향후 주민의견 수렴, 활용방안 용역 등을 통해 주민을 위한 공공 시설 설치 계획 수립

## □ 현황사진 및 위치도

