

특수공 시

1. 오영수 문학관 건립
2. 울주민속박물관 건립
3. 연양읍성 복원정비사업
4. 영남알프스 산악관광 복합웰컴센터 건립
5. 울주 통합관제센터 구축
6. 전통시장 시설 현대화사업
7. 작수천 명소화 수변 야영장사업
8. 태화강생태관 건립
9. 울주범서도서관 건립
10. 해안디자인 개선사업

1

오영수 문학관 건립

목 적

문학사에 큰 업적을 남긴 울산출신 문학가 난계(蘭溪) 오영수선생의 문학혼을 울산의 정신문화로 승화시켜 지역 문학인구의 저변확대와 우리나라 소설문학 중흥을 위해 문학관을 건립 및 다양한 문화행사로 찾아가는 지역의 문화시설로 자리매김하고자 함.

□ 사업개요

- 사업기간 : 2011~2013
- 위 치 : 언양읍 송대리 산45-8번지 일원(대지면적 4,152m²)
- 규 모 : 지상2층 1동, 연면적 538.18m²(162坪)
- 총사업비 : 2,000백만원(시비 1,500, 군비 500)
- 사업내용 : 문화 및 집회시설(문학관)

□ '12년까지 추진실적

- 2011. 6. : 울산광역시 협의
(군: 토지매입·건립·운영등 사업전반, 시: 공사비 지원)
- 2011. 6. : 공유재산관리계획승인 및 토지매입비 5원)
- 2011. 12 : 편입토지 보상완료
(10필지 5,563m² : 부지4,152, 진입로1,411)
- 2012. 11 : 설계용역완료(2012. 4. 설계착수)

□ 향후 추진계획

- 2013. 7월 : 전시물공사 착수
- 2013. 10월 중순 : 준공

□ 기대효과

- 오영수 선생의 문학혼을 울산의 정신문화로 승화시켜 지역 문학인구의 저변확대와 우리나라 소설문학 중흥
- 다양한 문화행사로 찾아가는 지역의 문화시설로 자리 매김 하고자 함.

□ 관련사진



2

울주민속박물관 건립

목 적

울주군의 잊혀져가는 민속자료를 전시하여 민속 문화의 보전과 자라나는 세대들에게 전통 민속체험을 전문적으로 체득할 수 있는 문화체험 공간으로 운영

□ 사업개요

- 사업기간 : 2010~2013
- 위 치 : 온양읍 고사리 446-1 외 2필지
- 규 모 : 지상2층 1동 연면적 1,326㎡
- 총사업비 : 3,515백만원(군비)
- 사업내용 : 문화 및 집회시설(박물관)

□ 현재까지 추진실적

- 2011. 10. : 도시계획시설(공원조성계획) 결정(변경)
- 2011. 11. : 개발제한구역 관리계획 변경
- 2012. 1. : 도시계획시설사업 실시계획 변경인가, 건축협의
- 2012. 2. 23 : 공사계약(건축, 전기, 통신, 소방 분리발주)
- 2012. 10. 11 : 전시물공사 계약
- 2012. 11. 16 ~ 12. 31 : 전시물 시공계획안 자문
(울산·대곡박물관장)
- 2013. 3. 22 : 건축공사 준공
- 2013. 4. 7 : 전시물공사 준공

□ 기대효과

- 민속 문화 보전과 자라나는 세대들에게 전통 민속체험을 전문적으로 체득할 수 있는 문화체험공간으로 조성

□ 관련사진



3

언양읍성 복원정비사업

목 적

언양읍성 복원정비계획 수립 용역 결과에 의거 체계적인 복원을 통하여 지역 문화재 보존 및 관광명소로 자리매김

□ 사업개요

- 사업기간 : 2009~2018
- 위 치 : 언양읍 동,서부리 일원
- 규 모 : 266필지 67,986m², 성곽길이 1,500m
- 총사업비 : 156,400백만원(국비 109,480, 시비 23,460, 군비 23,460)
- 사업내용 : 문화재지정구역내 토지매입, 성곽정비 및 4대문 복원, 성내 주요시설물 복원 등

□ '12년까지 추진실적

- '11. 8. : 언양읍성 사적 추가지정 문화재청 고시
(132필지 26,997m²) 기 지정 : 134필지 40,989m²
- '11. 12. : 북문지 주변 성곽정비공사(350백만원)
- '10. 2.~'13. 2. : 남문복원 정비 추진
(소도읍 육성사업 7,380백만원)
- '12. 3. 28. : 언양읍성 복원정비계획 수립 용역 완료
※ '11. 9. 1 ~ '12. 3. 28 / 한국전통문화학교
- '12. 6. : 남문지 주변 토지매입(5필지, 606m², 708백만원)

□ 향후 추진계획

- 2013. 7월 이후 : 토지매입구간 내 건물 등 지장물 철거
- 2014년 이후 : 지정구역 토지매입 지속 추진

□ 기대효과

- 언양읍성 복원정비계획 수립 용역 결과에 의거 체계적인 복원을 통하여 지역 문화재 보존 및 관광자원으로 활용

□ 관련사진



4

영남알프스 산악관광 복합웰컴센터 건립

목 적

연간 250여만명이 방문하는 동남권 최대 산악관광지역인 영남알프스 초입부에 산악관광안내 및 편의시설, 산악구조, 주차장 등의 복합적 기능을 보유한 복합웰컴센터 건립

□ 사업개요

- 사업기간 : 2011~2014
- 위 치 : 울주군 상북면 등억온천5길(등억리 515-4번지 일원)
- 규 모 : 103,604m²
- 총사업비 : 25,480백만원(광특 6,390, 시비 6,570, 군비 12,520)
- 사업내용 : 관광안내소, 산악레포츠 지원, 산악구조, 주차장, 광장 등

□ '12년까지 추진실적

- 2012. 4 : 실시설계 착수
- 2012. 9 : 공유재산관리계획 심의
- 2012. 10 : 지방재정투융자 심의

□ 향후 추진계획

- 2013. 8 : 실시설계 준공
- 2013. 10 : 공사착공
- 2014. 12 : 공사준공

□ 기대효과

- KTX 울산역 연계, 영남알프스 역사대축제 개최 등으로 인한 수도권 관광객 유입에 따른 지역경제 활성화
- 침체되어 있는 등억온천지구 활성화, 주차장, 휴게시설 확보로 이용객 편의증대

□ 관련사진

● 마스터플랜



● 배치도
(1단계)



울주 통합관제센터 구축

목 적

관내 분산 운영중인 CCTV를 통합하여 다목적용으로 활용하고, 각종 범죄예방과 범죄검거 효율성을 향상시키고자 24시간 모니터링을 실시하기 위해 울주 통합관제센터를 구축하여 지역주민 안전강화에 만전을 기하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2012. 2월 ~ 12월
- 위 치 : 웅촌면 검단리 1091-19번지 구)웅촌검단복지회관
- 규 모 : 지상3층(730.01㎡)
- 총사업비 : 1,631백만원(국비 536, 시비 456, 군비 559, 기타 80)
- 사업내용
 - 웅촌검단복지회관 리모델링 공사
 - 통합관제센터 서버 및 스토리지 구입
 - 항온항습기, 무정전전원장치(UPS) 구입
 - 통합관제센터 저장매체관리 시스템 구입
 - 통합관제센터 운영장비 구입설치(LED멀티비전, 음향장비 등)
 - 초등학교 CCTV연계 비디오서버 구입설치 등

□ '12년까지 추진실적

- 초등학교 CCTV연계 통합 완료 : 160대
- 목적별 CCTV 통합완료 : 273대
- 웅촌검단복지회관 리모델링 공사 완료
- 통합관제센터 운영장비 등 구입설치 완료

□ 향후 추진계획

- 불법주정차 단속카메라, 방범용으로 활용 가능한 CCTV 통합계획
(쓰레기 불법투기 단속카메라 통합완료 : '13. 5월)
 - 통합CCTV 예상 대수 : 35대
 - 불법주정차 단속카메라 : 28대
 - 언양시장 CCTV : 2대
 - 언양읍성 문화재 CCTV : 5대

□ 기대효과

- 24시간 통합CCTV 관제로 실시간 범죄예방 효율성 향상
- 목적별 CCTV를 다목적용으로 활용하여 중복지역 투자 방지
- 유관기관(경찰서)과의 긴밀한 협조체계 구축으로 지역사회 안전강화

□ 관련사진



구.웅촌검단복지회관



통합관제센터

6

전통시장 시설현대화 사업

목 적

전통시장의 노후화된 시설 개선, 기반시설 설치 등을 지원하여
전통시장의 경쟁력 강화, 고객·매출증대 및 상권 활성화 촉진

□ 사업개요

- 사업기간 : 2012.3. ~ 2013.12.
- 위 치 : 언양공설시장, 남창용기종기시장, 덕신1차시장
- 규 모 : 아케이드, 주차장, 진입도로, 간판정비 등
- 총사업비 : 4,679백만원(국비 2,753, 시비 871, 군비 1,055)
- 사업내용 : 언양공설시장 아케이드 설치, 덕신1차시장 아케이드 설치,
남창용기종기시장 주차장 조성

□ '12년까지 추진실적

- 2012. 3. ~ 7. : 남창용기종기시장 주차장 토지매입 완료
- 2012. 7. ~ 11. : 남창용기종기시장 주차장 실시설계용역 완료
- 2012.12. ~ : 언양공설시장 아케이드 공사 착공

□ 향후 추진계획


- 2012.12. ~ 2013. 3. : 덕신1차시장 아케이드 실시설계용역 완료
- 2013. 1. ~ 7. : 남창용기종기시장 주차장 준공
- 2013. 7. : 덕신1차시장 아케이드 공사착공
- 2013. 9. : 언양공설시장 아케이드 준공
- 2013.12. : 덕신1차시장 아케이드 준공

□ 기대효과


- 전통시장 이용객 편의 증진 및 전통시장 상권 활성화

□ 관련사진

<언양공설시장 아케이드 설치>



<남창옹기종기시장 주차장 조성>



<덕신1차시장 아케이드 설치>



7

작수천 명소화(수변야영장)사업

목 적

작수천의 우수한 자연관광자원을 활용한 다양한 여가 공간을 확충하여 공원 이용 만족도를 제고하고, 영남알프스 산악관광 활성화에 기여

■ 사업개요

- 사업기간 : 2012 ~ 2014
- 위 치 : 상북면 등억리 18-2번지 일원
- 규 모 : 44,480m²
- 총사업비 : 7,270백만원(국비 1,000, 시비 1,910, 군비 4,360)
- 사업내용 : 캠핑시설 45면(오토캠핑장 20면, 숲속캠핑장 25면)
주차장 101면, 편의시설 3개소, 광장 1,590m²

■ '12년까지 추진실적

- 2010. 3 : 영남알프스 산악관광 마스터플랜 수립
- 2012. 12 : 실시설계 완료
- 2013. 2 : 2013년 국민여가캠핑장조성사업 선정(문체부)
- 2013. 3 : 신불산군립공원 공원계획 변경
- 2013. 4 : 신불산군립공원 공원사업시행계획 고시

■ 향후 추진계획


- 2013. 7 : 사유지 보상협의 및 수용재결신청
- 2013. 8 : 공사착공
- 2014. 12 : 준공 및 운영

■ 기대효과


- 관광객들에게 다양한 여가활동 공간 제공으로 이용 만족도 제고

□ 관련사진

위 치 도



조성 계획도



현장 사진



태화강 생태관 건립

목 적

태화강을 연접하고 있는 지역특성을 살린 사람이 모이고, 머무는
어메니티 공간의 콘텐츠 사업으로 생태체험 학습의 장 조성

■ 사업개요

- 사업기간 : 2011. ~ 2014.
- 위 치 : 울산광역시 울주군 범서읍 구영리 709번지 일원
- 규 모 : 지하1층/지상2층, 연면적 3,975m²
- 총사업비 : 15,000백만원(국비 4,500, 시비 2,250, 군비 8,250)
- 사업내용 : 전시시설, 생태체험장, 지역특산물 홍보관, 배양장,
부화장 등

■ '12년까지 추진실적

- 2012. 1. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2012. 3. : 추진상황 주민 설명회 개최
- 2012. 5. : 소도읍육성사업계획변경 승인(행정안전부)
- 2012. 8. : 기본설계 용역완료
- 2012. 10. : 공유재산관리계획변경 승인(군)

■ 향후 추진계획

- 2013. 9. : 실시설계용역 완료(예정)
- 2013. ~ 2014. : 건축공사
- ※ GB관리계획 고시 후 설계도서 납품 사업시행

□ 기대효과

- 연어 및 태화강의 어류에 대한 체계적인 조사와 종 보존으로 학습 및 관광자원화, 지역특산물 홍보 등으로 지역경제 활성화

□ 관련사진



9

울주범서도서관 건립

목 적

복합문화 공간의 공공도서관 건립으로 지역주민의 독서문화를 정착시키고 자연과 문화가 어울려 하나 되는 “소통의 장” 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2010. ~ 2013.
- 위 치 : 울산광역시 울주군 범서읍 구영리 753-1번지
- 규 모 : 지하1층/지상3층, 연면적 7,815.69㎡
- 총사업비 : 20,000백만원(국비 4,000, 시비 3,000, 군비 13,000)
- 주요시설 : 어린이자료실, 종합자료실, 나눔문화교육실, 문화강좌실 등

□ '12년까지 추진실적

- 2010. 6. : 건축설계 공모 및 당선작 결정
- 2011. 7. : 도시계획시설사업 실시계획 인가
- 2011. 10. : 공사착공
- 2012. 10. : 건축 우수 공공도서관 선정(문화체육관광부)
- 2012. 10 : 도서관 명칭 확정

□ 향후 추진계획

- 2013. 12. : 공사 준공

□ 기대효과

- 부족한 문화기반시설을 확충하여 지역 주민들에게 자긍심 고취 및 독서환경 제공으로 정신문화 역량 강화

□ 관련사진



해안디자인개선사업

목 적

천혜의 해안을 자랑하는 진하해수욕장 주변을 아름답고 쾌적한 해안으로 조성하여 지역경제 활성화 도모와 군민들의 삶의 질 향상으로 지방자치 경쟁력 강화.

□ 사업개요

- 사업기간 : 2008 ~ 2013
- 위 치 : 온산읍 강양리 해안 ~ 서생면 간절곶 공원(4.5km)
- 규 모 :
- 총사업비 : 26,810백만원(국비3,600, 시비1,800, 군비21,410)
- 사업내용
 - 1차사업 : 중심가로경관개선, 1구간 해안산책로조성(명선교~대바위공원), 명선도경관조명설치
 - 2차사업 : 공영주차장($A=16,193m^2$), 수변공원 $43,005m^2$ (대바위공원 $11,343m^2$, 솔개공원 $14,312m^2$, 송정공원 $17,350m^2$), 2구간 해안산책로조성 (대바위공원~간절곶등대)

□ '12년까지 추진실적

- 2009. 2. 2. : 마스터플랜 및 실시설계용역 착수
- 2009. 9. 10. : 마스터플랜 수립
- 2011. 2. 20. : 1차사업 준공
 - ※ 중심가로경관개선공사, 해안산책로조성공사, 명선도 경관조명설치공사
- 2011. 4. 30. : 해안디자인개선사업 마스터플랜 및 실시설계준공
- 2012. 6. 19. : 진하공영주차장 준공
- 2012. 8. 07. : 수변공원(대바위, 솔개, 송정) 착공

□ 향후 추진계획

- 2013. 8. : 수변공원 준공
- 2013. 12. : 사업 준공

□ 기대효과

- 아름답고 쾌적한 해안경관조성으로 군민의 삶의 질 향상
- 해안관광자원 확보로 지역경제 활성화 기대
- 정주의식 고취와 지자체 브랜드 제고로 자치경쟁력 강화

□ 관련사진

중심가로 경관개선공사




공사전




공사후

해안산책로 조성공사(1차)



공사전



공사후

명선도 경관조명 설치공사



공사전



공사후

진하공영주차장 조성공사



공사전



공사후

수변공원 조성공사



해안디자인개선사업 사업계획도

